

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2014年2月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	現於旺角道行車路及行人路進行之地下公用設施遷移工程,預計將於 2014年4月下旬完成。	於旺角道的所有地下公用設施遷移工程預計於2014年4月下旬完成。