

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2013年7月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	現於旺角道南面第六線行車路及近第六線行車路行人路進行地下公用設施遷移工程，預計近第六線行車路行人路的工程於2013年9月中完成。隨後近大廈行人路將進行工程，預計第六線行車路及行人路的設施遷移工程會於2013年12月完成。 隨後第五線行車路將進行新舊水管接駁工程(第二階段)。	於旺角道南面部份的地下公用設施遷移工程預計於2014年9月下旬完成。