

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2012年12月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	於旺角道北面行人路及行車路的地下公用設施遷移工程已如期於2012年12月上旬全部完成，並於2012年12月下旬開始展開旺角道南面的地下公用設施遷移工程。	於旺角道南面部份的地下公用設施遷移工程預計於2014年9月下旬完成。