

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2013年2月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	於旺角道南面第五線行車路的地下公用設施遷移工程已如期於2013年2月全部完成，並計劃於2013年3月上旬開始展開旺角道南面第六線行車路及行人路的地下公用設施遷移工程。	於旺角道南面部份的地下公用設施遷移工程預計於2014年9月下旬完成。