

油尖旺區議會交通及運輸委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2012年7月的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	2011年7月	2016年	<p>早前路政署聯同運輸署、水務署及承建商、行人天橋的工程顧問公司及承建商在6月7日與八珍樓梁小姐及其居民代表會面，解答居民疑問。據工程顧問公司所述，該工程只屬於一般地下公用設施的遷移及重鋪工程，施工程序是合乎相關規範，回填及地面重鋪工程也是根據相關準則所進行。工程顧問公司指出該公用設施的遷移及重鋪現時在北面的旺角道進行(近瑞士錶行)而與八珍樓有相當距離，工程顧問公司認為該工程不會對大廈造成不良影響。</p> <p>於旺角道北面行人路的地下公用設施遷移工程已有大約80%完成，而於旺角道北面行車線內的132kV電線遷移已完成，其他地下公用設施遷移工程的掘路許可證仍在處理中，並預計於2012年12月完成。</p>	於旺角道以南的設施遷移工程預計於2013年第一季動工。