

九龍拓展處
主要工程進度報告
油尖旺區

(二零一一年十二月三十一日止)

- 1) 公共房屋項目 (P1)
- 2) 建築項目 (B1)
- 3) 康樂及文化項目 (LCS1)
- 4) 食物環境衛生項目 (FEH1)
- 5) 道路/鐵路項目 (H1 – H3)
- 6) 工程項目 (E1 – E3)

公共房屋項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工程編號	項目	預計費用 【百萬元】	發展種類 及要覽圖則	單位數目	工程計劃	進度/備註
-	-	-	-	-	-	-

建築項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
265ES/甲	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	100.00	建築署 70	2009年 7月	2011年 9月	工程已於2011年9月完工。

康樂及文化項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
421CR	西九龍填海區D10道路旁的休憩用地發展	-	建築署 35	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 有關工地根據「臨時政府撥地」的安排現用作路政署的施工區，使用期直至二零一二年九月三十日。 有關工地會受現正在籌劃階段的擬議中九龍幹線所影響。 由於該幅休憩用地位於中九龍幹線的工程範圍內，此項目的籌劃工作須待中九龍幹線工程竣工才再展開。

食物環境衛生工程項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計 費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
-	-	-	-	-	-	-

道路/鐵路項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計 費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
153TB/甲	尖沙咀東部行人天橋改善工程	71.4	路政署 69	2009年8月28日	2012年第三季	<p>兩座位於麼地道近好時中心及南洋中心的升降機塔的建造工程現已接近完成，本署預計新的升降機可於2012年第一季度完成安裝及測試，並開放供公眾使用。鄰近的行人路面鋪築及園景工程亦大致完成，該處大部份的工地圍板亦已清拆，力求減低工程對公眾及附近的商戶帶來不便。</p> <p>此外，兩條現有行人天橋的翻新及改善工程，以及一座鄰近麼地道公園的升降機塔的建造工程，亦已全面進行。</p> <p>承建商在過去半年的表現仍然未如理想。路政署高度關注有關的問題，已向承建商發出多次嚴厲的警告，敦促其從速改善管理，增加人手，追趕進度。路政署監督人員亦已加強對承建商施工進度的監察，與承建商每兩星期檢討工程進度。路政署會繼續密切監察承建商施工表現，務求妥善竣工，本署預計有關工程或會延至2012年第三季才竣工。</p>

道路/鐵路項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計 費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
461TH/乙	中九龍幹線	約13,000	路政署	檢討中	檢討中	中九龍幹線的詳細設計顧問研究已於2011年年中展開。
803TH/乙	加士居道行車天橋擴闊工程	約1,200	路政署	檢討中	檢討中	加士居道行車天橋擴闊工程的初步設計已大致完成，路政署現正檢討工程的時間表。
6053TR/甲	廣深港高速鐵路 香港段 - 鐵路建造工程	55,017.5	路政署 72	2010年1月28日	2015年	現時，高鐵香港段西九龍總站的車站連續牆及樁柱的地基工程已大致完成。此外，西九龍總站為地下車站，其車站主體的挖掘工序亦已展開。位於海泓道和深旺道一帶進行與隧道鑽挖相關之公共管綫遷移及土力加固等前期工程仍然繼續，進度良好，預計2015年竣工。
6057TR/甲	廣深港高速鐵路 香港段 - 非鐵路建造工程	11,800.0				

道路/鐵路項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計 費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
61TR/乙	沙田至中環線 - 鐵路建造工程*	合共超過 60,000	路政署	2012年	2020年	政府已於2010年11月26日及12月3日根據《鐵路條例》把沙中線的工程計劃刊憲。須與南港島線(東段)和觀塘線延線同時進行的前期工程已於2011年5月展開。沙中線工程計劃的第一階段的修訂項目已於2011年7月15日及22日刊憲，第二階段的進一步修訂及更正亦於2011年11月11日及18日刊憲。沙中線的環評報告已於2011年10月12日提交環保署，有關環評報告已於2011年11月24日至12月23日期間供公眾查閱。
62TR/乙	沙田至中環線 - 非鐵路建造工程* [*前期工程於2011年5月在何文田及金鐘展開]					

工程項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
7709CL/乙	西九龍填海計劃 - D1及D12號道路	-	土木工程 拓展署/ 路政署 61	-	-	此工程項目已交由項目編號 6053TR「廣深港高速鐵路香港 段 - 建造工程」一併施工。
7452CL/甲	西九龍填海計劃 - 道路及渠務工程 第一期	-	土木工程 拓展署/ 路政署 62	-	-	此工程項目已交由項目編號 6053TR「廣深港高速鐵路香港 段 - 建造工程」一併施工。
長遠防治山 泥傾瀉計劃	斜坡編號11SW-B/CR46 尖沙咀訊號山公園	3.2	土木工程 拓展署 71	2010年 10月	2011年 9月	工程已完成。
長遠防治山 泥傾瀉計劃	斜坡編號11SW-B/C51 尖沙咀訊號山公園	3.7	土木工程 拓展署 71	2011年 11月	2013年 1月	工程進行中。
長遠防治山 泥傾瀉計劃	斜坡編號11SW-B/CR52 尖沙咀訊號山公園	5.0	土木工程 拓展署 71	2011年 12月	2012年 11月	工程進行中。

工程項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
182WC/甲	更換及修復水管工程第二階段	3,156.60	水務署	2007年 3月	2011年 6月	此項工程計劃包含在全港展開的更換及修復水管工程。部分工程範圍在油尖旺區。水管鋪設工程大致完成，現正進行餘下的小量水管接駁工程。
186WC/甲	更換及修復水管工程第三階段	5,550.00	水務署	2008年 9月	2013年 12月	此項工程計劃包含在全港展開的更換及修復水管工程。部分工程範圍在油尖旺區。水管鋪設正在進行中。
189WC/乙	更換及修復水管工程第四階段餘下工程	3,745.00	水務署	2012年 1月	2015年 12月	此項工程計劃包含在全港展開的更換及修復水管工程。部分工程範圍在油尖旺區。詳細設計已於2008年9月展開。
191WC/甲	更換及修復水管工程第四階段第一期	6,262.4	水務署	2011年 3月	2015年 12月	此項工程計劃包含在全港展開的更換及修復水管工程。部分工程範圍在油尖旺區。

工程項目

(二零一一年十二月三十一日止)

工務工程編號 /級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	負責機構 及 要覽圖則	工程計劃		進度/備註
				動工日期	竣工日期	
327WF/甲	敷設由西九龍至西營盤之西區過海海底水管及與其相關的地下喉管	354.50	水務署	2009年 9月	2012年 4月	此項工程計劃包括敷設長約2.1公里直徑1 200毫米的海底水管、長約1.9公里直徑1 200毫米的食水管道及長約0.5公里直徑800毫米的海水管道。部分工程範圍在油尖旺區。工程已於2009年9月展開。在西九龍的水管敷設工程已完成約95%。