油尖旺區主要工程進度報告

(二零二四年三月三十一日止)

1) 公共房屋項目 (P1)

2) 建築項目 (B1 - B3)

3) 康樂及文化項目 (LCS1 - LCS2)

4) 食物環境衞生項目 (FEH1)

5) 道路/鐵路項目 (H1 - H2)

6) 其他工程項目 (E1 - E14)

公共房屋項目

工程編號	項目	預計費 用 【百萬 元】	發展種類 及要覽圖則編 號	單位數 目	工程計劃	工程內容/進度/備註	照片/圖則
-	-	-	-	1	-	-	-

建築項目

工務工程編號/級別	項目	項目預計費用【百萬元】	負責機 構 及要 過 則 號	工程 動工日期	計劃 竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
175BF/甲	搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防间外域的一个大学的,消防间外,消防间外,将他消防。		建築署	2020年 4月	2024年 3 月	工程計劃的範圍包括拆卸現有尖沙咀消防局的工程部低座、為現有尖沙咀消防局興建新圍牆,,因在渡華路興建一幢新大樓,用以一(i) 重置現有尖沙咀消防局所對,工程部;體能訓練組辦企室;危險品倉庫;以及附屬設施。(ii) 重置下列消防設施一新建設課的辦公室和圖則貯存室;與及部門制服倉。 工程快將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,並計劃在短期內發出實際完工程將完成,方針重任及缺陷修復等工作。	

建築項目

							((
工務工程編號/級別	項目	項目預計 費用 【百萬元】	負責機 構 要則 圖 號	工程 動工日期	計劃 竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
064RE/甲	油麻地戲院第二 期建築工程	. 220.10	建築署	2022年 9月	2026年第一季	立法會財務委員會於2022年7月 批准工程的撥款申請。建造工程 已於2022年9月展開。 工程計劃的範圍包括興建1 座樓 高6 層的建築物(地庫樓層除外), 提供以下設施- 康樂及文化事務署 設施(地下至5 樓) (a) 大堂擴展區; (b) 側翼舞台; (c) 3 個排演室及 2 個練習室; (d) 庭院; (e) 附屬設施,包括 1 間會議室 暨貴賓室、辦公室、貯物室、 洗手間及 1 間育嬰室等;以及 食物環境衞生署設施(地庫及地 下) (f) 公廁設施。	一

建築項目

							(二零二四年三月三十一日止)
工務工程編號	項目	項目預計 費用	負責機 構 西野		計劃	工程內容/進度/備註	TN 나 회비대
/級別	埃日	【百萬 元】	及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期		照片/ 圖則
						工程進行中。	
203SC/甲	旺角洗衣街社 區會堂	8,400萬	發負計 建為事 技	2023年3月	2029年 12月	新建社區會堂提供的設施包括 一個可容納450個座位的多用 途禮堂連舞台、一間舞台會客 室、一間舞台貯物室、男女化妝 間各一、一間多用途會議室、及 其他輔助設施,包括辦事處及 貯物室、育嬰室、男女洗手間、 暢通易達洗手間及通用洗手間 等。 發展商根據第16條提出規劃許 可申請,有待城市規劃委員會 (城規會)核准。 社區會堂設計圖有待發展商提 供。	REFERENCE AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF A CAST OF THE PARTY

康樂及文化項目

							(
		 項目預計	負責機	工程	計劃		
工務工程 編號 /級別	項目	費用 【百萬 元】	構 及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/圖則
428RO/甲	大角咀海輝道休憩用地	104	建築署	2020年 12月	2023年 12月	立法會財務委員會於2020年7月 批准工程的撥款申請。建造工程已於2020年12月展開。 工程項目已經大致完成。建築署現正與康文署積極進行場地交接。為了爭取時間,在交接過程中如發現工程有需要執漏或改善的地方,承建商將會同步跟進相關的執漏工程,期交以最短的時間完成場地移交工作。康文署會爭取在第二季開放海輝道休憩用地給公眾使用。	

康樂及文化項目

		 項目預計	負責機	工程	計劃		
工務工程 編號 /級別	項目	費用【百萬元】	構 及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/圖則
442RO/甲	大角咀海帆道 休憩用地	196.1	建築署	2021年 10 月	2024年 第三季 (預計)	立法會財務委員會於2021年7月 批准工程的撥款申請。建造工 程已於2021年10月展開。	
449RO/甲	紅磡海濱休憩用地	266.7	建築署	2021年 11 月	2024年第四季(預計)	立法會財務委員會於2021年7月 批准工程的撥款申請。建造工程已於2021年11月展開。 就紅磡海濱花園的優化工程分階段施工,以保留行人通道,讓海濱長廊可以在施工期間仍可局部開放給市民使用。前段的優化工程已完成並於二〇二三年上半年重新開放。現時正進行後段的優化工程。	

食物環境衞生工程項目

		項目預計	負責機	工程計劃			
工務工程編號/級別	項目	費用【百萬元】	構 及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
-	-	-	-	-	-	-	

道路/鐵路項目

							(苓四牛二月二十一日止)
		項目預	負責機	工程	計劃		
工務工程編號/級別	項目	計費用【百萬元】	構 及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
461TH/甲	中九龍幹線 - 主要工程	42,363.9	路政署	2017年 12月	2025年	立法會財務委員會於 2017年10月批准建造中 九龍幹線的撥款申請程 中九龍幹線的建造門 中九龍幹線的建造門 約在2025年完成。 位於海泓道的工地程 行園景平台建造天橋重 此外,加士居道天。 置工程現正進行。 地通風大樓工 行結構工程。	Windows Research Control Lagran Flore T自le AR 平面 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」

道路/鐵路項目

		項目預	負責機	工程	計劃		
工務工程編號/級別	項目	計費用 【百萬元】	構 及要覽 圖則編 號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
							擬建油麻地通風大樓 (位於油麻地交匯處)

							(一令一四千二月二十一日正)
工務工程編		項目預	負責機構	エ	程計劃		
	項目	計費用【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
5001BX/丁	長遠防治山泥 傾瀉計劃 合 約 編 號 GE/2021/22 斜 坡 編 號 11NW-D/C346 位於位於京士 柏休憩公園		土木工程拓展署	2024年 1月	2024年 10月	工程進行中。	STIDOON NO STATE SHARE

	,						
 工務工程編	1 1	項目預	負責機構	工	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬 元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
863CL/甲	西九文化區基 礎建設工程第 1期-第四組 建造工程	425.1	土木工程 拓展署	2022年 9月	2029年 (預計)	項目包括在西九文化區藝術公園海旁興建南面登岸設施和為西九文化區2區提供排水、排污及供水系統。南面登岸設施工程已於2022年9月動工,預計於2025年年底完成。餘下工程則預計在2029年年底前分階段大致完成,以配合西九文化區2區發展。	NEW YAU MA TEE TYPHOON SHELTER KOWLOON GTATION KOWLOON GTATION TERMINUS HEADER AUSTIN ROAD WEST A

工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	 動工日期 	 竣工日期 	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
763CL/甲	西九文化區綜合地庫-餘下工程	17,472.3	土木工程 拓展署	2020年 5月		項目包括在西九文化區2區建造綜合地庫基本結構、地下行車路及相關工程。2區綜合地庫的地基工程已於2023年大致完成。預計2區綜合地庫的挖掘及橫向支撐工程將於2024下半年展開,於2027年大致完成。整個2區綜合地庫工程計劃預計於2029年或之前分階段大致完成,以配合西九文化區2區發展。	新士・特別所 Anter to counter (
7F70TH/T	連接西九文化 區與大角咀行 人道	(審視中)	土木工程 拓展署	2024年第 三至四季 (預計)		項目包括在新油麻地公 眾貨物裝卸區和海寶路 之間興建一條長約950 米的行人通道連接西九 文化區與大角咀。工程 的詳細設計已於2024年3 月展開,預計在2024年第 三季至第四季分階段展 開建造工程,目標於2026 年下半年大致完成。	NITEMPOLITE OF SOME AREA LINE OF SOME AREA CHARGE OF PETERS MEANING AREA ASSESSMENT OF THE SOME ARE

工務工程編		項目預	負責機構	工疗	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
380DS/甲	建造櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器	664.6	渠務署	12月	10月	此項工程主要在櫻桃街 箱形兩水渠附近興建一個旱季截流器及相關外 一個旱季截流器自2023年4月開 一個旱季。 一個旱。 一個旱。 一個旱。 一個旱。 一個旱。 一個旱。 一個旱。 一個旱	新建的海輝道海濱長館

							(一令一四年二月二十一日正)
工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
440DS (414DS部 分)/甲 及 186CD (172CD部 分)/甲	地下污水渠及 雨水渠狀況勘 測及修復工程 -第二階段	821.2 (整個項目)	渠務署	2020年 9月	2025年第一季(預計)	此項工程的第二階段包括為油尖旺區內共約12.7公里長的地下渠管進行勘測和修復共約2.1公里長的地下渠管。 工程項目已於2020年9月展開,預計整項工程將於2025年第一季完成。	
389DS/甲	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第二期	2,285.51 (整個項目)	渠務署	2020年 7月	2026年第二季(預計)	此項工程主要改善九龍 西部及荃灣現有污水系 統,其中包括改善油尖 旺區內約6.5公里之現 有污水渠及於8個現有 污水渠加舖內搪層及其 他附屬工程。	

工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
	項目	計費用【百萬元】	及要覽圖	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
						本項工程分為三個工程 合 約 進 行 , 分 別 為 DC/2019/11, DC/2019/12 及 DC/2020/01。	
						工程已於2020年7月20 日展開,預計於2026年 第二季完成。	

							(((
工務工程編		項目預	負責機構	エ	程計劃		
號 /級別	項目	計費用【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
號	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2A期	508.2	渠務署	2020年7月	2026 第二季 (預計)	位於深水埗、旺角之後巷的渠務工程已相繼展開並會分段完成。太子道西和界限街相關的污水收集系統將於2025年展開改善工程。	

							(二零二四年三月三十一日止)
 工務工程編		項目預	 負責機構	工力	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
編號	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2B期	357.8	渠務署	2020年 11月	2026年第二季 (預計)	截至2024年3月底,我們已在汝州街馬路及後巷馬路及後巷馬路及後巷街馬路及後巷街、路及後巷街、大街後巷、大街後巷、大街後巷、大街後巷、大街街道上,大街道上,大街道上,大街道上,大街道上,大街道上,大街道上,大街道上	2024年2月16日 15:04:24- 香港

							(一令一四年二月二十一日正)
工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
號	九龍西部及荃灣污水系統第 2C期及粉嶺鄉 特污水收集系統 第	365.1	渠務署	2021年 1月	2026年第二季 (預計)	截至2024年3月底,我們已在北海街近炮台街、 吳松街後巷、德興街、 吳松街後巷、德興街、 河街近6個地點展開 一個的污水收集系統的 一個的污水收集系統 一個的污水收集系統 一個的污水收集系統 一個的污水收集系統 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一個的污水收集系统 一面,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	

							(芩四年二月二十一日止)
 工務工程編		項目預	 負責機構	工力	怪計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
175CD/甲	尖沙咀雨水排放系統改善工程	952.6	渠務署	8月	2027年第三季 (預計)	工程主要加強尖沙咀排水系統直的排洪能力週邊地包括於沙區內,其一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	推 香港科學館

							(二零二四年三月三十一日止)
工務工程編號	項目	項目預計費用	負責機構及要覽圖	工	程計劃	 	照片/圖則
/級別	, , , ,	【百萬	則編號	動工日期	竣工日期		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	九龍中部及東部污水收集系統改善工程 - 第三期	680.9 (整個項 目)	渠務署	2019年 1月	2024年 第三季	另外,因應地底複為時期 現有公共對交達的學正道漆在作 場所不可達 一次,因應地底及附嗎不可 一方。 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	TS IM SHA TSUI

工務工程編		項目預	負責機構	工疗	程計劃		
號 /級別	號 項目 計質用 及要覽圖	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則	
						截至2024年3月底,我們	
						已在天文臺道、棉登徑、	
						白蘭軒道、麼地道、信義	
						街、加連威老道、厚福	
						街、金馬倫道、海防道、	
						亞士厘道、漆咸圍、北京	
						道及重慶大廈附近13個	
						地點展開相關的污水收	
						集系統改善工程。	
						此外,位於金巴利道、碧	
						仙桃道、加拿分道、加連	
						威老廣場、柯士甸路、市	
						政局百週年紀念花園、	
						赫德道近麼地道及近漆	
						咸道南馬路段、金巴利 街行人路段、暢運道及	
						科學館道的污水收集系	
						統改善工程已經完成。	
1		1	I	l l		wur∧ ロ → I → W → J U / M	

 工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
號 /級別	項目	計費用 【百萬元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程內容/進度/備註	照片/ 圖則
4100DX/丁	廣東道近西貢 街小型渠務改 善工程	3.44	渠務署	2020年 3月	2023年 1月	工程計劃於廣東道近西貢街建造長約 70米的排水管。 此項目已包括於工程合約DC/2019/03內,並於2023年1月完成。	
196WC/甲	建設智管網- 餘下工程	1,236.0	水務署	2020年 8月	2025年第一季	工程項目包括在油尖旺 區建造約24個區域監測 區。工程團隊已於2022 年第三季於區內陸續展 開相關挖掘及安裝工 程。	ACCUSATION OF THE SUPPLIES SUP

工務工程編		項目預	負責機構	工	程計劃		
	項目	計費用 【百萬 元】	及要覽圖 則編號	動工日期	竣工日期	工程内容/進度/備註	照片/ 圖則
9100WX/T	九龍風險爲本水管改善計劃	740.3	水務署	2021年 4月		水務署現正推展被評定 為高風險/老化水管的 改善工程,工程項目包 括九龍城、觀塘、深水 埗、油尖旺,黃大仙各 區。工程團隊於取得許 可證的區內陸續展開相 關挖掘及改善工程。	油尖旺區