

由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃 - 增設流動圖書館服務站
進度報告

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 1 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	支出 估算 (元)	工程內容	工程 代理人	進度報告
1	上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站	\$87,000	於永樂街(約116至122號)行人路設置電箱及在花槽內設立告示箱，工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 鋪設電纜及喉管以取得電源 • 設立電箱連電錶及防護基座 • 設立告示箱 • 移除及重置花槽內的植物 	建築署	<ul style="list-style-type: none"> • 地政總署於2015年8月底以簡易撥地程序就設置電箱及告示箱批出臨時撥用政府土地。 • 建築署於2015年9月展開相關工程，包括： <ol style="list-style-type: none"> (1) 設計及建造電箱及防護基座； (2) 設計及建造告示箱。 • 建築署於2015年12月完成設立告示箱工程，並重置花槽內的植物。 • 建築署於2015年12月完成設置電箱工程及防護基座，並聯絡香港電燈公司(港燈)進行挖路工程、鋪設電纜及安裝和接駁電錶以提供電力。相關工程已竣工。建築署已於2016年2月底為電箱進行檢測及安排承建商跟進相關事項，預計3月完成。

2.	裝飾電箱	\$20,500	設計、印刷及安裝貼紙畫以裝飾電箱	投標	<ul style="list-style-type: none"> • 港燈由 2015 年 5 月開始於上環永樂街一帶進行挖路工程，範圍覆蓋交通標誌牌所在位置，預計整個工程會於 2016 年 9 月完成。康文署已與港燈商討，請其盡快於 4 月內在覆蓋交通標誌牌的部分完成重鋪路面工程讓交通標誌牌可豎立在指定位置。 • 運輸署已安排相關部門於 2016 年 3 月在泊車位漆上道路標記及稍後豎立交通標誌牌。 • 貼紙畫設計已於 2016 年 2 月 18 日舉行的第二次中西區地區設施管理委員會會議中通過，預計 4 月初完成安裝工程。
----	------	----------	------------------	----	---

3. 待上述相關工程完成後，康文署會安排流動圖書車作實地測試及盡快推出相關服務。

文件提交

4. 本文件將於二零一六年三月九日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
香港公共圖書館
二零一六年三月