

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年二月十九日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/15/00505	改善行人過路設施	仁濟街近仁濟醫院	[2015年10月]	[2015年12月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/00814	改善道路和路面交通標誌	荃錦公路近川龍	[2015年09月]	[2015年12月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/01654	改善路邊欄杆	青山公路青龍頭段近豪景花園	[2015年12月]	[2016年01月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02240	改善路面交通標誌	永德街近環宇海灣	[2015年12月]	[2016年01月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02362	改善道路交通標誌	梨樹路近梨木樹村桃樹樓	[2016年01月]	[2016年01月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02531	改善路邊欄杆	永順街近天主教石鐘山紀念小學	[2016年01月]	[2016年01月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/13/01229	改善路線指示標誌 (探坑工程)	青山公路汀九段近翠景臺	[2014年10月]	2016年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年二月十九日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/14/00269	改善行人路工程	翔東路介乎深水角徑和深豐路	2016年2月	2016年3月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/14/00768	擴闊行車路, 改善道路和路面交通標誌(探坑工程)	美環街近愉景新城	[2014年08月]	2016年4月	施工紙只包括美環街近愉景新城八座對出部分已發出, 工程規劃中。餘下工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02458	改善行人過路設施	國瑞路近傅屋路	2016年02月	2016年03月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02698	加設路邊護柱	青山公路深井段近金麗宛	2016年02月	2016年03月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/00833	改善行人過路設施	海壩街近海壩官立小學	2016年02月	2016年04月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/00279	改善路線指示標誌(探坑工程)	青山公路荃灣段, 象鼻山路和德士古道	[2015年11月]	2016年06月	部分工程已於二零一五年十二月完成。工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02555	改善路面交通標誌	青山公路荃灣段近大河道	2016年04月	2016年05月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年二月十九日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
XX/13/00065	改善道路設施	青山公路近大河道	2016年第二季 [需視乎行人天橋加裝升降機工程完工時間]	2016年第三季	運輸處臨時改善工程已於五月二十七日完成。其餘工程需等待近富華中心行人天橋加裝升降機工程完成後才可進行。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01306	擴闊行車路, 改善道路和路面交通標誌。 (探坑工程)	青山公路深井段近碧堤	2016年第四季 [需等待視乎地下設施遷移時間]	2017年第一季	正等待電訊公司進行地下設施遷移工程。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01365	加設電單車停泊處和改善路線指示標誌	青山公路荃灣段近柴灣角迴旋處	2016年第四季 [需等待視乎地下設施遷移時間]	2017年第一季	正申請掘路許可證進行探坑工程, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02424	延長現有巴士站停車灣以配合巴士總站	海安路麗志路	2016年第四季 [需等待完成樹木遷移工程]	2017年第一季	正申請許可證進行樹木遷移工程。工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01687	加設電單車停泊處	安逸街近荃景圍街市	2017年第一季 [需等待視乎地下設施遷移時間]	2017年第二季	正等待電訊公司進行地下設施遷移工程。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02660	增設單車泊位	大河道西站近大河道	2017年第二季	2017年第三季	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)