

運輸署 / 路政署過去兩個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至 2017 年 2 月初)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署 工程師 姓名 (電話)	路政署 工程師 姓名 (電話)
HK/10/01541	馬路中心欄杆 改為防撞欄工 程	沿告士 打道 5 處 位置	-	-	運輸署正重新審視工程細節。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)
HK/10/01863*	路口改善工程	禮頓道 / 摩理 臣山道	[15/10/2015]	-	承建商因遇到地下鋼筋混凝土建造的構築物 後，無法繼續進行工程，運輸署現正重新審 視工程細節。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)
HK/10/01899*	路口改善工程	堅拿道 東/霎東 街	31/01/2017	31/05/2017	承建商已完成地下勘察工作，並已完成水管 及消防龍頭的遷移工程，現正與相關的電訊 商 (和記電訊) 安排遷移地下電纜。原先計劃 工程將於 2016 年 11 月中電纜完成遷移後展 開，經承建商和部門多次催促及警告後，和記 電訊表示將於 2017 年 2 月底前遷移有關的電 纜。承建商將會按計劃於 5 月底完成改善工程。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)

HK/11/02146	加設行人燈號	駱克道/ 菲林明 道	[06/01/2015]	-	<p>菲林明道靠東邊的工程已大部份完成。至於靠西邊的工程，承建商先前發現一條橫過駱克道的地下隧道及遇到密集的地下公用設施 (包括：水管、香港電訊電纜、九倉電訊電纜及港燈電纜)，工程因此無法繼續進行。路政署現正聯同運輸署重新審視放置新交通燈的位置，首兩次地下探測仍未能覓得切實可行的位置，目前正安排第三次地下探測。</p>	馮淑恩 (2294 2600)	張振寧 (2231 5722)
HK/13/02302	加設行人燈號	莊士敦 道/菲林 明道	-	-	<p>承建商原先計劃將過路管道的走線設計改行灣仔道，但經詳細勘察後，發現大量地底設施阻礙工程，並不可行。承建商曾計劃分多個小段，在晚間於莊士敦道西行的行車道及電車軌道底下放置過路管道，但已收到環保署通知有關的夜間建築噪音許可証申請不被批准。承建商重新審視交通狀況後，早前再次向相關部門申請在日間暫時封閉莊士敦道西行線數天以便進行過路管道工程，但申請不被批准。運輸署現要求路政署承建商再次向環保署申請夜間建築噪音許可証。</p> <p>另外因為莊士敦道北面行人路(大有商場對開)有大量地下公共設施阻礙馬路擴闊工程，承建商已與有關的公用事業機構開會，並已多次發信要求該些機構盡快遷移其地下設施。直到目前，香港電訊已回覆要遷移的地下設施甚多，包括大沙井及 40 組電訊喉管等，會嚴重影響灣仔及銅鑼灣區的用戶，所以不能按要求遷移。另外香港寬頻回覆需要 2 年完成遷移。中</p>	馮淑恩 (2294 2600)	張振寧 (2231 5722)

					港網絡回覆需要 18 個月完成遷移。而港燈尚未有時間表提供。路政署已將所遇困難通知運輸署，冀他們重新審視工程設計或放置新交通燈的位置。同時，運輸署要求路政署承建商再次和有關的公用事業機構商討遷移其地下設施，希望能取得進展。		
HK/14/01835	擴闊行人路及建造下斜路緣	堅彌地街/吉安街	[31/10/2016]	30/06/2017	在吉安街的擬建下斜路緣的位置發現私人建造的混凝土台後，相關部門已和商戶多次協商。路政署於 2016 年 10 月中旬得到商戶同意在不移除現有地台的前題下，已完成在堅尼地街相對位置的下斜路緣，而吉安街的相對部份，將會待地界厘清後再作審視。有關行人路的擴闊工程，承建商得悉附近多個商戶的反對後，已就問題提交相關部門重新審視。運輸署已通知繼續進行擴闊行人路工程，但受商戶反對的欄杆工程可以免除。承建商已取得臨時交通安排的批准，並會按計劃進行擴闊行人路工程。	馮淑恩 (2294 2600)	張振寧 (2231 5722)
HK/15/00297	建造下斜路緣及更換行人欄杆	新寧道	[30/06/2016]	-	相關的下斜路緣已全部完成。承建商最近發現餘下的行人欄杆地基遇到密集的公共地下設施，無法繼續進行工程。運輸署現正重新審視工程細節。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)
HK/16/00721	豎立交通標誌及更改道路標記工程	機利臣街	[30/07/2016]	[20/08/2016]	工程已完成。	馮淑恩 (2294 2600)	張振寧 (2231 5722)

HK/15/02812, 15/02813, 15/02816 & 15/02819	豎立交通標誌 及更改道路標 記工程(禁區 上落時間及位 置變更)	軒尼詩 道	[10/06/2016]	[10/09/2016]	工程已完成，全部 24 個標誌已在使用中。近 菲林明道及盧押道的兩個交通標誌臨時地 基，將會改為永久地基。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)
HK/16/00901	路口改善工程	怡和街/ 軒尼詩 道	01/03/2017	31/07/2017	承建商已取得臨時交通安排的批准，並會按計 劃在 3 月 1 日前展開工程。	楊樂祺 (2829 5425)	張振寧 (2231 5722)
*紓緩銅鑼灣交通情況七項工程的其中二項（其餘五項工程已經完成，包括擴闊禮頓道東行行車道、連道與加路連山道滙合處改善工程、擴闊霎東街的行人過路處、擴闊勿地臣街交界的行人路及擴闊波斯富街的行人路及重置電車站工程。）							