

**渠務署**  
**工程合約編號 DC/2010/03**  
**太子道東啓德明渠改善工程**

**黃大仙區工程進度報告**

**1. 目的**

本報告旨在向黃大仙區議會轄下的政府及公共機構工程計劃工作小組成員匯報上述工程的進度。

**2. 工程進度**

**2.1 彩虹道的道路擴闊工程**

彩虹道南北行線的道路改善工程已經全部完成。擴闊後之三條北行線及三條南行線道路已於 2011 年 9 月 1 日新學年開始前開放，令該區的交通狀況得到改善。

**2.2 太子道東箱型暗渠工程**

太子道東箱型暗渠建造工程及相關的臨時交通改道措施現正分階段進行中（見圖一），預計可於 2013 年雨季前完成。在分階段實施臨時交通改道措施期間，太子道東路面的行車線數目將維持不變，行車線只會向南或北稍作遷移。建議的臨時交通改道方案符合現時交通設計標準，並已諮詢運輸署及警務處交通部。在施工期間，我們會繼續與有關部門保持緊密聯繫，以減低工程對公眾的影響。根據監察結果所顯示，有關的臨時交通改道措施符合早前設計時的評估，並沒有對該區的交通流量帶來實質影響。

**2.3 明渠種植及園景試驗計劃**

種植試驗計劃於 2010 年 9 月開始進行，預計 2012 年 3 月底完成。顧問公司的園景專家正密切監察植物的生長狀況及園景假石的外觀變化，所得的資料會作為將來明渠美化的設計參考。

### 3. 總結

我們會繼續就區內的工程向工作小組匯報，希望各工作小組成員可將是項工程的最新進展轉告附近居民及商戶，讓我們能更有效地與他們溝通及聯繫，進一步協調工程期間的施工安排。我們亦已開放熱線電話（電話號碼：5362 3389），以便市民查詢及收集公眾對本工程的意見。

渠務署

2012 年 02 月

