

黃大仙區議會
政府及公用機構工程計劃工作小組

渠務署工程合約編號 DC/2008/08
九龍中部及東部污水收集系統改善工程 – 第 1 期

黃大仙區工程進度報告

1. 目的

這份文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報這項工程下位於黃大仙區內的工程進度。

2. 工程進度

現正施工的地點如下：

東光道、樂善道及育群街（請參閱附圖 1）

承建商已完成了區內的所有頂管工程。現在，承建商正進行位於樂善道及東光道交界旁花槽、東光道及東隆道之間安全島、及育群街污水泵房前行人路 的沙井建造工程。

沙田坳道近鳳德道（請參閱附圖 2）

承建商已完成了位於沙田坳道行人路旁花槽、盈鳳里行人路、及沙田坳道行人路 的探井挖掘工程。

飛鳳街及鳴鳳街（請參閱附圖 2）


承建商現於沙田坳道及鳴鳳街的行人安全島附近位置，以開坑挖掘方法分階段敷設污水渠及鹹水管。

3. 總 結

我們會繼續與當區區議員以及附近居民和商戶保持聯絡，提供工程資料，並與他們商討有關的施工安排，以減低工程對公眾帶來的影響。另外，我們日後會繼續就區內的工程向工作小組匯報，希望各工作小組成員可將這項工程的最新進展轉告受影響的居民和商戶，讓我們可於施工期間與他們更有效地溝通，並協調有關的施工安排。我們亦已設立了熱線電話（電話號碼：6209 7517），方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

渠務署

2012年9月



LEGEND 圖例

	已完成的渠務工程 [採用無坑挖掘方法]
	正在進行的渠務工程 [採用無坑挖掘方法]
	擬於其他合約進行的渠務工程 [採用傳統的開坑挖掘方法]
	正在進行的沙井建造工程
	已建成的沙井
	正在進行的探井/豎井挖掘工程
	已完成的探井/豎井挖掘工程

渠務署
Drainage Services Department


阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

五洋-協力 聯營
Penta-Ocean - Concentric Joint Venture

CONTRACT NO. 合約編號
DC/2008/08

CONTRACT 合約
九龍中部及東部污水收集系統改善工程 - 第1期

DRAWING TITLE. 圖則名稱
黃大仙區工程項目位置(附圖 1)



LEGEND 圖例

	已完成的渠務工程[採用傳統的開坑挖掘方法]		已完成的探井/豎井挖掘工程
	正在進行的渠務工程 [採用傳統的開坑挖掘方法]		
	已完成的水務工程[採用傳統的開坑挖掘方法]		
	正在進行的水務工程 [採用傳統的開坑挖掘方法]		

渠務署
Drainage Services Department

ATKINS 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

五洋-協力 聯營
Penta-Ocean - Concentric Joint Venture

CONTRACT NO. 合約編號
DC/2008/08

CONTRACT 合約
**九龍中部及東部污水收集系統
改善工程 - 第 1 期**

DRAWING TITLE. 圖則名稱
黃大仙區工程項目位置(附圖 2)