

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 32/2012 號 (11.12.2012)

政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一二年九月十八日第四次會議
續議事項進展報告

目的

本文件的目的是告知各組員有關政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）二零一二年九月十八日第四次會議續議事項的進展。

渠務署工程合約編號：DC/2010/03 - 太子道東啓德明渠改善工程 - 黃大仙區工程進度報告

2. 渠務署的顧問代表已與李達仁議員聯絡，跟進居民要求在育群街尾的柏立基診所旁加強改道措施指示及照明系統事項。上述事項已由渠務署合約編號 DC/2010/03 的工程人員跟進及改善，李議員亦已得悉。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 - 啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 - 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程

3. 主席於本年十月五日致函土木工程拓展署(土拓署)九龍拓展處處長反映意見，要求署方盡快完成工程及開放行人天橋給居民使用。土拓署九龍拓展處於十月十六日回覆，土拓署會繼續督促承建商在可能情況下再加快工程進度。土拓署覆函載於附件一。

文件提交

4. 本文件將提交予工作小組在二零一二年十二月十一日的第五次會議，供各組員參閱及備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一二年十二月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.13

Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>
E-mail 電子郵件 : kmyung@cedd.gov.hk
Telephone 電話 : (852) 2301 1477
Facsimile 傳真 : (852) 2369 4980
Our ref 本署檔號 : (7) in KD 2/29/100 O Pt. 2
Your ref 來函檔號 : HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 13

香港九龍尖沙咀麼地道 68 號
帝國中心 7 樓
7/F, Empire Centre,
68 Mody Road,
Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

致黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
黃金池主席

黃主席：

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09
啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施第一期工程
興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程

多謝黃主席十月五日的來信及對橫跨太子道東的兩條行人天橋(FB1 及 FB4) 工程進度的關注。

本署及工程顧問公司由二零一零年開始向貴工作小組匯報兩條行人天橋的工程進度，而兩條行人天橋的預計完工日期為於二零一二年年底。為回應居民需要，本署及顧問公司已經與機電工程署、路政署及運輸署研究提早開放行人天橋 FB4 橫跨太子道東的一段天橋，本署亦定期與承建商開會商討進度，並多次反映議員及居民要求加快工程的訴求，要求增加人手及資源盡快完成餘下工程。但由於今年雨季惡劣天氣頻密，導致機電、裝飾及照明系統等工程進度緩慢，另外因承建商採購的部分物料不符合合約要求，需要額外時間重新採購及更換，本署已責成承建商並要求改善。

承建商近數星期已經增加人手及資源，加緊進行餘下工程，現時只餘下部份小型工程包括照明系統及電力裝置等。待中華電力公司完成電力接駁後將安排與機電工程署及路政署測試整體電力裝置、照明系統及升降機，現時目標是於本年十一月底前開放兩條天橋。本署及駐地盤人員亦會繼續督促承建商在可能情況下再加快工程進度。

如有進一步查詢或其他意見，歡迎致電 2301 1465，與本署高級工程師鄒貴添先生聯絡。

土木工程拓展署
九龍拓展處處長

(容建文  代行)

二零一二年十月十六日

內部傳閱：
高級工程師/社區關係
CC. WAK 4/14/301(8)
卓越工程 建設香港

(傳真號碼 : 2624 6680)