

渠務署
工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03
重建、改善及修復啟德河

目的

本報告的主要目的是向小組成員滙報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程：

2. 承建商現正於橫跨彩虹道四條無坑挖掘管道內進行水管敷設工程。另外，為免影響沙田坳道與親仁街的交通，我們亦會於該處採用無坑挖掘方法進行敷設水管工程。在親仁街的水管敷設工程亦進展順利。

河道改善工程：

3. 安裝鋼管樁柱鞏固牆身為河道改善工程中最重要的一項，進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	鋼管樁柱工程正在施工
摩士公園 、基德小學	鋼管樁柱工程完成
黃大仙下邨	鋼管樁柱工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程稍後將會完成
黃大仙警署	鋼管樁柱工程大致完成
城寨社區會堂	鋼管樁柱工程正在施工

箱形暗渠建造工程：

4. 打樁及開挖工程正在彩虹道進行，進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
摩士公園 、基德小學	打樁工程正在進行
大成街行人天橋一帶	打樁工程正在進行
黃大仙下邨至 啟德花園	打樁工程分階段完成，開挖工程正在進行
沙田坳道路口	臨時交通安排預計於今年第三季實施

臨時交通安排：

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

- (i) 彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街已於今年 3 月 16 日起實施，維持約 30 個月。一段由黃大仙下邨至新蒲崗大廈的彩虹道亦已於 4 月 29 日順利拉直；
- (ii) 彩虹道北行近大成街之行人路將於未來 1 至 2 個月遷移至基德小學旁的通道；
- (iii) 彩虹道北行車線禁止長度 7 米以上車輛左轉入沙田坳道的臨時交通措施預計將於今年第三季實施。與此同時，為避免由正德街前往黃大仙中心的長車從沙田坳道倒車進入黃大仙中心，我們亦建議禁止長度 7 米以上車輛由正德街左轉往沙田坳道，減少對行人構成危險。有關臨時交通安排將維持約 12 個月；
- (iv) 就彩虹道北行車線近黃大仙警署的臨時交通安排，我們現正檢視現時的交通情況，並會盡力制定各種方案以配合較早前在黃大仙區議會所通過維持南北行車線各兩線的議案。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

7. 承建商於今年 4 月開始在東頭二邨耀東樓和東隆道行人天橋之間的一段河道上搭建臨時工作平台，以及在相關河道兩旁的牆身為即將開展的鋼管樁建造工程做準備工作。鋼管樁建造工程預計於今年 6 月動工。

文件提交

8. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2014 年 6 月 17 日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署
二零一四年六月