

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03

重建、改善及修復啟德河

目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程

2. 承建商現正於橫跨彩虹道四條無坑挖掘管道內進行水管敷設工程。另外，為免影響沙田坳道與親仁街的交通，我們亦會於該處採用無坑挖掘方法進行敷設水管工程。在親仁街現崇山對出的水管敷設工程已完成，現正進行路面還原工程。

河道改善工程

3. 安裝鋼管樁柱鞏固牆身為河道改善工程中最重要的一項，進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	鋼管樁柱工程正在施工
摩士公園、基德小學	鋼管樁柱工程完成
黃大仙下邨	鋼管樁柱工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程稍後將會展開
黃大仙警署	鋼管樁柱工程大致完成
城寨社區會堂	鋼管樁柱工程正在施工

箱形暗渠建造工程

4. 箱形暗渠建造工程正在彩虹道進行，進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
摩士公園、基德小學	打樁工程正在進行
大成街行人天橋一帶	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠工程即將展開
啟德花園至黃大仙下邨	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠正在建造中
沙田坳道路口	臨時交通安排預計於今年第四季實施

臨時交通安排

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

- (i) 彩虹道北行近大成街之行人路於九月中遷移至基德小學旁的通道；及
- (ii) 彩虹道北行車線禁止長度 7 米以上車輛左轉入沙田坳道的臨時交通措施預計將於十二月實施。與此同時，為避免由正德街前往黃大仙中心的長車從沙田坳道倒車進入黃大仙中心，我們亦建議禁止長度 7 米以上車輛由正德街左轉往沙田坳道。有關臨時交通安排將維持約 12 個月。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

7. 承建商已於今年六月在東頭二邨耀東樓和東隆道行人天橋之間的一段河道上展開了鋼管樁建造工程，以及在下流河道兩旁的牆身為即將開展的鋼管樁建造工程做準備工作。此外，承建商將會於今年九月在東隆道行人天橋和樂善道行人天橋之間的一段河道上展開鋼管樁建造工程。

文件提交

8. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年九月二十三日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一四年九月