

渠務署重建、改善及修復啟德河

(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)

目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

工程進度

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

水管改道工程

2. 承建商現正於橫跨彩虹道四條無坑挖掘管道內進行水管敷設工程。另外，為免影響沙田坳道與親仁街的交通，我們亦會於該處採用無坑挖掘方法進行敷設水管工程。在親仁街現崇山對出的路面還原工程已經完成。我們將會展開在親仁街黃大仙警署出入口對出的水管敷設工程。

河道改善工程

3. 安裝鋼管樁柱鞏固牆身為河道改善工程中最重要的一項，進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	鋼管樁工程正在施工
摩士公園、基德小學	鋼管樁工程完成
黃大仙下邨	鋼管樁工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程稍後將會展開
黃大仙警署	鋼管樁工程大致完成
城寨社區會堂	鋼管樁工程完成

箱形暗渠建造工程

4. 箱形暗渠建造工程正在彩虹道進行，進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
摩士公園、基德小學	打樁工程正在進行
大成街行人天橋一帶	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠工程現正展開
啟德花園至黃大仙下邨	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠正在建造中
沙田坳道路口	臨時交通安排預計於二零一五年年初實施

臨時交通安排

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

- (i) 彩虹道北行車線禁止長度七米以上車輛左轉入沙田坳道的臨時交通措施預計將於二零一五年年初實施。與此同時，為避免由正德街前往黃大仙中心的長車從沙田坳道倒車進入黃大仙中心，我們亦建議禁止長度七米以上車輛由正德街左轉往沙田坳道。有關臨時交通安排將維持約十二個月。
- (ii) 就彩虹道北行車線近黃大仙警署的臨時交通安排，我們現正因應現時的交通情況，諮詢相關部門及巴士公司，並盡力制定妥善方案以建造位於彩虹道及沙田坳道交界的箱形暗渠。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

7. 鋼管樁建造工程的進度如下：

河道位置	總結施工進度
衙前圍村和彩虹道	鋼管樁工程已在九月完成
樂善堂王仲銘中學	鋼管樁工程已在十一月完成
東頭(二)邨	鋼管樁工程將於十二月展開
育群街	鋼管樁工程將於十二月展開

8. 承建商已於十一月開始挖深和重建衙前圍村旁邊的河道工程，和更換現有的旱季污水截流管道。

文件提交

9. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年十二月十六日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.17

二零一四年十二月