

工務計劃項目第 159TB 號

重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及

延長龍翔道巴士停車處

目的

本文件旨在向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各組員報告這項工程計劃的最新進展。

最新進展

2. 新行人天橋的建造工程於二零一零年一月二十八日展開，並已於二零一二年二月二十九日完工。舊有行人天橋橋面的拆卸工程已於二零一二年三月十一日完成。
3. 位於龍翔道北方巴士停車處的行車路面延長工程已完成及於七月二十一日開放使用。
4. 位於龍翔道南方的巴士停車處的延長工程現已開展，巴士停車處的行車路面擴建工程，已於七月初展開。因應龍翔道的交通狀況，擴建工程只可在週日或公眾假期進行，盡量減低對交通的可能影響。為抓緊時間，同期亦進行地下設施改動及拆卸舊有行人天橋的地基工作，稍後更會修復行人通路，以配合延長後巴士停車處的盡早開放及使用。預計此位置的巴士停車處延長工程將

可於二零一二年九月／十月竣工，開放給市民使用。

5. 餘下工程包括綠化設施、以及區議會於年初要求於沙田坳道擴闊行人路及擴建上落客貨區域的工程等。新建花圃的範圍已考慮區議會要求在可行情況下盡量減少，以預留更多空間給行人及上落客貨之用。以上餘下工程預計可於本年底前完工。

6. 工程進度亦已於七月二十四日舉行的交通及運輸委員會席上作出匯報。

路政署工程部

二零一二年八月