

渠務署重建、改善及修復啟德河

(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)

目的

本報告的主要目的是向小組成員滙報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程

2. 位於彩虹道遊樂場及黃大仙下邨的兩個大型豎井工程及相關的水管敷設工程現正進行。而近彩虹道新蒲崗大廈對出水管工程亦正在進行中。在沙田坳道及親仁街水管敷設工程進展順利，並預計可於短期內完成。其後，我們將會修復親仁街的路面。

河道改善工程

3. 為配合挖深河床，需要安裝鋼管樁柱以鞏固河邊牆身，其進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	鋼管樁工程正在施工，預計於今年六月完成
摩士公園、基德小學	鋼管樁工程完成
黃大仙下邨	鋼管樁工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程，稍後將會展開
黃大仙警署、城寨社區會堂	鋼管樁工程完成

## 箱形暗渠建造工程

4. 箱形暗渠建造工程正在彩虹道進行，其進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
摩士公園、基德小學	打樁工程正在進行
大成街至沙田坳道	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠建造工程正在進行
沙田坳道路口	開挖箱形暗渠及打樁工程正在進行

## 臨時交通安排

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

(i) 為建造位於彩虹道及沙田坳道交界的箱形暗渠，我們將於今年第三季安排臨時遷移部份位於彩虹道黃大仙警署前的巴士站至彩虹道近黃大仙下邨前的位置及沙田坳道近親仁街的位置，並建造相應的臨時行人通道連接黃大仙下邨及沙田坳道。同時，我們亦會於啟德河上建造一條臨時行車橋並將車輛改道至橋上，以騰出空間建造箱形暗渠。我們預計相關的臨時交通改道將會在今年年底實施。我們會繼續與地區人士及相關巴士公司進行商討，並會盡量接納各方意見，務求制定最合適的方案，減少工程對公眾人士的影響。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

## II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

7. 鋼管樁建造工程的進度如下：

河道位置	總結施工進度
衙前圍村、東頭(二)邨	鋼管樁柱工程已經完成
育群街	鋼管樁柱工程正在施工
東匯邨	鋼管樁柱工程即將展開

8. 承建商已於三月底完成挖深和重建衙前圍村旁邊的河道工程，和更換現有的旱季污水截流管道，並正進行東頭(二)邨旁邊的河道工程。

#### 文件提交

9. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年六月二十三日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一五年六月