

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2015 號(1.9.2015)

渠務署重建、改善及修復啟德河

(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)

目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程

2. 位於彩虹道遊樂場及黃大仙下邨的兩個大型豎井工程及相關的水管敷設工程進展順利。在親仁街水管敷設工程，預計可於短期內完成並復修親仁街的路面。另外，位於沙田坳道行人路及彩虹道近新蒲崗大廈對出的水管敷設工程亦正在進行中。

河道改善工程

3. 為配合挖深河床及鞏固河邊牆身的鋼管樁柱工程已經大部份完成，餘下近沙田坳道的工程，亦將會展開。

箱形暗渠建造工程

4. 箱形暗渠建造工程正在彩虹道進行，其進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
沙田坳道路口	開挖箱形暗渠及打樁工程正在進行
沙田坳道至大成街	打樁工程及箱形暗渠建造工程正在進行
大成街至東泰里	打樁工程正進行

新東泰行人橋

5. 新東泰行人橋打樁的工程已經完成，現正進行行人橋結構工程。

臨時交通安

6. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

- (i) 為建造位於彩虹道及沙田坳道交界的箱形暗渠，我們將於今年第四季安排臨時遷移部份位於彩虹道黃大仙警署前的巴士站至彩虹道近黃大仙下邨前的位置及沙田坳道近親仁街的位置。為配合遷移巴士站的臨時交通安排，我們現正建造相應的臨時行人通道連接黃大仙下邨及沙田坳道。
- (ii) 我們將會於啟德河上建造一條臨時行車橋並將車輛改道至橋上，以騰出空間建造箱形暗渠，並預計相關的臨時交通改道將於今年年底實施。我們會繼續與地區人士及相關巴士公司進行商討，並會盡量接納各方意見，務求制定最合適的方案，減少工程對公眾人士的影響。

7. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

8. 鋼管樁建造工程的進度如下：

河道位置	總結施工進度
衙前圍村、東頭(二)邨	鋼管樁柱工程已經完成
育群街	鋼管樁柱工程正在施工
東匯邨	鋼管樁柱工程即將展開

9. 承建商已於三月底完成挖深和重建衙前圍村旁邊的河道工程，和更換現有的旱季污水截流管道，並正進行東頭(二)邨旁邊的河道工程。

10. 承建商已經拆除在河道中現有的污水渠，以增加河道的排洪能力。

文件提交

11. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年九月一日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一五年八月