

中西區區議會第十三次會議 (2010年3月18日)

中西區區內的渠務改善工程進度滙報

I. 自上次滙報後完成的工程 (2010年1月1日至2010年2月28日) :

項目	位置	動工日期	預計完工日期	實際完工日期	備註
D13*	皇后街 (近干諾道西西行方向)	04.2009	01.2010	01.2010	頂管工程已完成。
CD-6A*	摩利臣街與永樂街交界	06.2009	02.2010	02.2010	渠管鋪設工程已完成

II. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
E1*	文咸東街及永樂街由文華里至德輔道西	11.2008	20	07.2010	無坑挖掘	有	工程進行中。
C240-1A*	北街(中段和南段)	06.2009	10	04.2010	無坑挖掘	有	由堅尼地城新海旁至石山街的無坑挖掘工程已完成。現正進行維修沙井建造工程，預計2010年4月完成。
CD-1*	加多近街及域多利道	06.2009	12	06.2010	無坑及開坑挖掘	有	因早前爆水喉需停工及讓出工地予水務署作緊急維修喉管，工程受延誤三星期。
C10-3*	戲院里	09.2009	14	11.2010	無坑及開坑挖掘(夜工)	有	戲院里近德輔道中挖掘頂管井工地，因受地下水管阻礙，需暫停及等待水務署安排喉管改道後才能復工。
CD-7*	干諾道中(近租庇利街)	06.2009	10	04.2010	開坑及無坑挖掘	有	工程進行中。
S4*	皇后大道西(近山道段)	07.2009	12	07.2010	開坑挖掘	有	因受地底煤氣喉管及水務工程影響，正等待煤氣公司安排相關保護喉管措施及水務工程完成後再繼續進行。
AD-1*	皇后大道西(東邊街至正街段)	08.2009	15	11.2010	開坑挖掘	有	與水務署的輸水管利用共同坑道一併鋪設，以減低對公眾之影響。工程正在進行中。
D2*	德輔道西(東邊街至正街)	09.2009	10	07.2010	開坑挖掘	有	與水務署的輸水管利用共同坑道一併鋪設，以減低對公眾之影響。工程正在進行中。
CD-4*	德輔道西(水街至朝光街)	10.2009	8	06.2010	開坑挖掘	有	與水務署的輸水管利用共同坑道一併鋪設，以減低對公眾之影響。工程正在進行中。
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	12.2009	15	03.2011	開坑挖掘	有	工程進行中。
C240-1B* 及 D11*	北街(北段)	01.2010	9	10.2010	開坑挖掘	有	工程進行中。

AD-3*	皇后街(干諾道西至德輔道西)(上游部份)	02.2010	15	05.2011	無坑挖掘	有	工程進行中，皇后街近干諾道西西行方向的維修沙井會在本部份頂管工程完成後一併建造。
C3-1B*	德輔道西近山道	02.2010	14	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	現正挖掘勘察井。

III. 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
AD-2A*	正街(中段)	03.2010	10	01.2011	無坑挖掘	需要	現正挖掘勘察井。
C3-2*	皇后大道西(山道至屈地街)	03.2010	12	03.2011	開坑挖掘	需要	工程須等待附近的水務工程完成後才可展開，協調後安排在 2010 年 3 月動工。
E2*	德輔道中與禧利街交界	04.2010	4	08.2010	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。工程須等待附近的水務工程完結後才可展開，故協調後預計在 2010 年 4 月動工。
CD-3*	干諾道西	05.2010	3	08.2010	開坑挖掘	需要	工程須等待附近的水務工程完結後才可展開，故協調後預計在 2010 年 5 月動工。
S5*	東邊街	05.2010	8	01.2011	無坑挖掘	需要	已安排於 4 月再進行試路，觀察交通流量，以決定工程施工方法。
C3-1A*	德輔道西(無坑部份)	05.2010	15	08.2011	無坑挖掘	需要	工程須等待附近的水務工程完結後才可展開，故協調後預計在 2010 年 5 月動工。
CD-6A* (附加)	摩利臣街與永樂街交界	06.2010	1	07.2010	建造沙井	需要	工地需交予水務署進行水管改道工程，完成後才會歸還本署建造最後的接駁沙井。沙井工程預計於 2010 年 6 月動工。
AS1	卑路乍街(士美菲路至北街)	04.2010	8	12.2010	無坑挖掘(夜工)	需要	
S2A	卑路乍街近山市街	05.2010	6	11.2010	開坑挖掘(夜工)	需要	為了減輕對交通的影響，工程將於晚間及假日早上進行。
E3	干諾道中(近信德中心)	07.2010	12	07.2011	開坑挖掘	需要	工程主要在行人路上進行。
D9	干諾道中近畢打街	08.2010	18	02.2012	開坑挖掘(夜工)	需要	建造 25 米長，超越 2 米乘 2 米的箱形暗渠，加上路面交通非常繁忙，預計只能在每晚午夜後至翌日早上 6 時才能進行，並以臨時鋼板回復日間的正常交通，故整個工期較長。
S3A	山市街近卑路乍街	08.2010	12	08.2011	無坑及開坑挖掘	需要	

* 已於上期會議作出匯報

圖例
LEGEND:

- 已完成的渠務工程
DRAINAGE WORKS COMPLETED
- 進行中的渠務工程
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS



CONSULTING ENGINEERS

AECOM

AECOM - Metcalf & Eddy Joint Venture

中西區區內的渠務工程進度匯報
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE

中西區區議會會議 (2010年3月18日) Central & Western District Council Meeting (18.03.2010)

繪畫 DRAWN	K.S. LAM	28.02.2010
檢查 CHECKED	K.C. CHU	28.02.2010
圖號 DRG.NO.		
	DC0719/2	
		比例 SCALE
		N.T.S.



香港特別行政區渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部
PROJECT MANAGEMENT DIVISION