



二〇一〇年十二月十日  
中西區地區管理委員會  
第 173 次會議報告

事項	負責部門	跟進事項
1. 中西區路面開掘工程及關注西區之交通情況	路政署 運輸署	<ul style="list-style-type: none"> <li>路政署繼續提供有關區內路面開掘情況的省覽表，並密切注意有關路面開掘工程引致的環境及交通問題。</li> <li>民政處於 2010 年 11 月 15 日與運輸署及路政署舉行會議，檢視了德輔道西近高陞街一帶、山市街以及卑路乍街的路面開掘工程及對西區之交通影響。</li> <li>就德輔道西近高陞街一帶，路政署已提醒港鐵公司調整工地「水馬」的擺放位置，以防阻塞去水渠位。位於高陞街的水務署工程，亦預計將於 2011 年 2 月前完成。</li> <li>至於山市街和卑路乍街，運輸署表示一直都有留意該等路段的交通情況。現時該等路段正受渠務、水務及西港島線工程的臨時交通改道措施影響，待有關工程完成後，加上西港島線投入服務，交通情況應會改善。</li> <li>有關連接城西道至士美菲路的建議，本署經初步研究後，認同它對疏導堅尼地城區內的交通有一定的作用。但另一方面，附近一帶道路及路口的車流及人流也會受到影響而有所改變。因此，本署需要作詳細考慮，並擬在短期內就該建議進行較大地區範圍的調查及研究，以確定有關建議對區內各層面的道路規劃的優點、影響及所需的調整配合，以及作出適當的安排。當有進一步的研究結果時，定會向地區管理委員會作出匯報及諮詢意見。</li> </ul>
2. 中區海旁發展計劃(第三期中區填海計劃)	土木工程 拓展署 康文署	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共設施、P2 路、中環灣仔繞道隧道及海濱長廊前期工程正繼續進行。</li> <li>土木工程拓展署和建築署為推行中環新海濱長廊前期工程在 2010 年 10 月 6 日及 12 月 2 日諮詢了海濱事務委員會轄下的港島區海濱發展專責小組。專責小組贊同工程的推行，亦建議改善部份設計。為能於 2012 年初完成，有關工程已開始。</li> <li>屆時海濱長廊將移交予康文署負責管理及開放予市民使用。</li> </ul>
3. 西祥街(堅尼地城)渠臭問題及西祥街雨水渠淤塞問題	渠務署 環保署 食環署 路政署 屋宇署 民政處	<ul style="list-style-type: none"> <li>在清理箱型雨水渠方面，渠務署在 2010 年 10 月 23 日已移走所有在堅尼地城海旁的絞車及其他機械，讓煤氣公司為堅尼地城海旁新建泳池進行供氣工程。</li> <li>煤氣公司預計會在 12 月尾完成在堅尼地城海旁的輸送煤氣工程。</li> <li>渠務署會在 2011 年 1 月繼續進行箱型雨水渠清理工程，希望能在泳池開幕前完成餘下的清理工程。</li> <li>渠務署已在 9 月完成西祥街與卑路乍街交界的馬路路面修復工程。</li> </ul>



事項	負責部門	跟進事項
4. 中西區衛生黑點清理行動	食環署 屋宇署 地政總處 警務處 環保署 民政處	<p>1. 東來里</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食環署繼續在東來里執行防治蟲鼠及潔淨工作，並會與有關部門採取聯合行動，以確保環境衛生。</li> <li>環保署在2010年10月及11月共接獲3宗涉及在東來里回收業商舖外的公眾地方發出噪音的投訴，署方隨即派員調查，並未發現有違反環保法例的情況。</li> <li>由9月1日至10月31日，警方在東來里曾經發出1張交通告票及2個交通警告。在此其間，警方未有收到市民對上址作出有關噪音的投訴。</li> <li>警方會繼續留意上述地點，並派員多加巡邏及留意該處的環境衛生、貨物阻街、噪音及交通阻塞等問題。如有發現任何違例事項，會即時採取適當的行動。</li> </ul> <p>2. 商舖貨物阻街及衛生問題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食環署繼續加強對西環商舖貨物阻街的執法行動。在2010年9月至11月期間，食環署向阻礙通道的西環商舖負責人共提出132宗檢控。</li> </ul>
5. 中西區防止蚊患所採取的措施	食環署 民政處 地政處 康文署	<ul style="list-style-type: none"> <li>“中上環及西營盤”和“西環”由2010年9月、10月及11月份的誘蚊產卵器指數如下： <u>中上環及西營盤</u> 9月: 7.7% 10月: 0% 11月: 2%。 <u>西環</u> 9月: 9.4% 10月: 1.9% 11月: 0%。</li> <li>食環署在8月16日至10月8日期間完成2010年第3期滅蚊運動，並繼續在區內執行滅蚊工作。</li> <li>地政處繼續要求看管空置政府土地的保安員注意土地的衛生情況，以減低蚊蟲滋生的機會。</li> </ul>
6. 中西區綠化總綱圖進度報告	土木工程 拓展署	<ul style="list-style-type: none"> <li>“西區綠化工程”的種植工作正在進行中。</li> <li>土木工程拓展署於過去兩個月內，在士美非路、豐物道、薄扶林道、加惠展民道等地方進行綠化工程。於未來數月，將會繼續在豐物道、干諾道西/城西道、第三街近正街、德輔道西、山道等地方進行綠化。</li> <li>土木工程拓展署會選擇合適的樹木品種來種植。</li> <li>委員關注土木工程拓展署在進行種植工作時，臨時因應實際情況更改種植方式，如由種植樹木改為設置矮花槽，建議必須加強與相關區議員溝通，才作出相應改動。</li> </ul>
7. 羅便臣花園大廈污水渠工程	屋宇署 渠務署 環保署 民政處	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋宇署人員已委託顧問公司開展所需的設計工程，並於10月與其到現場視察，初步確定新建渠管位置。</li> <li>顧問公司正準備並預計在12月中向屋宇署遞交設計方案。</li> <li>第一座管業處大生地產得悉屋宇署已委託顧問公司代第二至四座業主進行工程後，於11月26日致函屋宇署要求屋宇署同時代辦其工程。</li> </ul>



事項	負責部門	跟進事項
		<ul style="list-style-type: none"> <li>由於大生地產無意自行完成有關工程，屋宇署除通知顧問公司代辦外，亦即時向大生發信通知有關顧問公司安排及發出警告函件，提醒其法律責任。</li> <li>由於渠務署負責之公眾污水渠工程早已完成，而屋宇署會負責繼續跟進私人大廈的工程，委員會同意刪除此跟進項目。</li> </ul>
8. 建議擴闊羅便臣道與柏道交界的行人路	路政署 運輸署 地政總署 土力工程 拓展署 民政處	<ul style="list-style-type: none"> <li>將會跟進安排舉行區議會非正式會議，就有關課題邀請瑞祺大廈法團代表及附近學校代表陳述意見及進行討論，以決定下一步的跟進工作。</li> </ul>
9. 堅道敷設水管工程的交通安排	水務署 運輸署 警務處 民政處	<ul style="list-style-type: none"> <li>承建商已於 2010 年 9 月完成第一至五段主幹喉管（堅道 17-99 號）的接駁工程。並隨即進行其餘主幹喉管（堅道 99-144 號）的挖坑及修復水管工作，並預計於 2011 年中旬完成此段主幹喉管接駁工程。</li> <li>警方與承建商繼續保持緊密聯繫，密切留意工程對附近交通的影響，並且盡量避免於星期六施工，以免因星期六中午解除西行巴士專線而造成交通擠塞。</li> <li>警方與承建商繼續保持緊密聯繫，密切留意工程對附近交通的影響。</li> </ul>
10. 路旁單車及手推車停泊阻礙街道	食環署 地政處 運輸署 民政處	<ul style="list-style-type: none"> <li>就棄置於路旁阻街的單車，港島西及南區地政處在 2010 年 6 月至 8 月期間共接獲五宗有關單車阻街的投訴，並根據《土地（雜項條文）條例》向有關單車張貼公告，飭令單車車主停止非法佔用政府土地。本處在通告到期日後共充供了兩架單車，而其餘單車亦已於公告到期日前自行移走。</li> <li>就擺放於區內路旁妨礙清掃街道的手推車，食環署在 9 月至 11 月期間，根據《公眾衛生及市政條例》向 15 架手推車張貼通知書，飭令物主將手推車移走。食環署在上述期間共檢走 6 架手推車。</li> <li>民政處正跟進與各有關部門研究干諾道西天橋底供停泊手推車的合適位置及有關可行性。</li> </ul>
11. 監察街市通道阻塞情況	食環署	<ul style="list-style-type: none"> <li>食環署繼續加強就街市內通道阻礙的執法行動。在 2010 年 9 月至 11 月，食環署就街市內通道阻礙共提出 16 宗檢控。食環署街市管理承辦商人員會於繁忙時間加強巡邏，並在街市通道阻塞黑點進行監察及整頓，以保持通道暢通。</li> </ul>
12. 關注電車意外情況	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關檢討結果及改善工程建議已提交予 2010 年 11 月 11 日舉行的交通及運輸委員會參閱及討論。</li> <li>就建議於 14 個路口進行的改善工程，運輸署已就其中 8 個改善路口建議向路政署和相關工程部門發施工指令，另正就餘下 6 個改善路口建議諮詢公眾和處理意見。</li> <li>委員會感謝運輸署的改善工程建議及跟進工作，同意刪除此跟進項目。</li> </ul>

事項	負責部門	跟進事項
13. 在干諾道西天橋下毗鄰東邊街的土地設置貨車停泊位	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在進行進一步挖掘探洞後，路政署確定不需改動香港電燈公司的電線；另根據水務署最新的竣工圖顯示，水務署近期曾在靠近威利麻街的天橋底鋪設直徑 1 公呎的輸水管，其位置及深度應不影響貨車停泊位的設計。</li> <li>• 就路政署的探洞結果，運輸署正開始修改設計，然後把新設計諮詢有關部門。</li> <li>• 上次會議提交的時間表(即合共工期 21 個月至約 2012 年年中完工)，依照目前進度，將可如期落實。秘書處會密切跟進部門的工作進度。</li> <li>• 委員會關注在東邊街增設通往中山紀念公園的路面過路設施，要求部門匯報有關進度。</li> </ul>
14. 堅尼地城綜合大樓停車場出售月票模式	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就建議開放堅尼地城綜合大樓地下大堂部份位置供輪候購買停車場月票人士排隊使用，停車場及大樓管理公司會因為需要作出適當安排。</li> <li>• 委員會關注停車場入口“滿”指示牌反光情況，部門會作出跟進。</li> <li>• 委員會同意刪除此跟進項目。</li> </ul>

中西區民政事務處  
二〇一〇年十二月