

葵青區議會交通及運輸委員會會議  
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年七月二十五日)  
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/11/00251	加設行人欄杆	華星街宏達工業中心對出	[2011年4月]	[2010年6月]	工程已完成	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/10/01838	加設行人欄杆	念祖街近敬祖路	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/00533	改善行人過路設施	安足街安蔭邨巴士站側	[2011年7月]	[2011年7月]	工程已完成	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/10/00839	加設迴旋處	大白田里	[2011年5月]	[2011年7月]	工程已完成	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/09/02209	遷移路旁巴士停車處及加設行人過路設施	青康路 近涌尾路	[2011年3月]	[2011年7月]	工程已完成	陳炳亮先生 (2399 2426)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/10/03026	加設行人過路燈設施	大窩口道與石頭街交街	[2011年4月]	2011年10月	工程進行中	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/00458	加設行人過路設施	大隴街近石貝街	[2011年5月]	2011年8月	工程進行中	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/09/02997	加設行人過路燈設施	貨櫃碼頭南路 近海關驗貨場	[2010年12月]	2011年10月	工程進行中	陳炳亮先生 (2399 2426)	余鎮城先生 (2762 3494)
XX/10/00966	鋪設防滑鋼沙	貝街石華樓對出灣位	[2011年5月]	2011年8月	工程進行中	鄧偉文先生 (2294 2536)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/10/03110	擴闊行人道及改善行人過路設施	榮芳街與盛芳街	[2011年6月]	2011年8月	工程進行中	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/01333	加設慢駛道路標示	麗瑤街麗瑤邨對出	[2011年7月]	2011年7月	工程進行中	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/00744	加設行人欄杆	興芳路與興寧路交界	[2011年7月]	2011年7月	工程進行中	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/00927	加設路側鐵護柱	華星街華星工業大廈對出	2011年7月	2011年8月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)
NW/11/00724	加設行人過路設施	葵興路近興福樓	2012年2月	2012年5月	正申請掘路許可証並且須要等候中電工程完成方可進行	尤永翹先生 (2399 2420)	余鎮城先生 (2762 3494)

葵青區議會交通及運輸委員會會議  
 路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年七月二十五日)  
 由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/10/02056	加設行人過路設施及傷殘人士候車處	寮肚路 - 長宏邨巴士總站	待定	待定	須要等候遷移專線小巴士設施	陳炳亮先生 (2399 2426)	余鎮城先生 (2762 3494)
XX/10/00452	鋪設防滑鋼沙	昌榮路(南行方向)同珍醬油對出	[2010年8月]	待定	部份工程已完成 (餘下工程因水務工程而須要延期進行)	鄧偉文先生 (2294 2536)	余鎮城先生 (2762 3494)