

九龍城綠化總綱圖工程進度報告

目的

本文件的目的是向委員報告九龍城綠化總綱圖短期綠化工程的施工進度。

背景

2. 九龍城綠化總綱圖綠化工程於 2009 年 9 月展開，預期於本年年中大致完成。目標是栽種 2,200 棵樹及 44 萬棵灌木。

現時工程進度

3. 承建商到四月底為止已種植了樹木約 2,300 棵及灌木約 33 萬棵，進度大致符合預期。完成的種植地點主要有：

- 太子道西近龍崗道行人路
- 馬頭圍亞皆老街遊樂場旁的行人路
- 亞皆老街遊樂場旁行人小徑
- 太子道西近獅子石道橋底
- 馬頭角道近北帝街行人路
- 九龍城碼頭行人路
- 土瓜灣道近浙江街中央分隔帶
- 漆咸道北橋底(北拱街至江西街)
- 民裕街近駿昇中心行人路
- 紅磡道近大環路東行人路
- 紅磡道近庇利街中央分隔帶
- 紅磡南道及紅磡道近必嘉街行人路
- 紅菱街行人路
- 暢運道行人路
- 獲嘉道行人路
- 老龍坑街行人路
- 忠民街近紅磡警署行人路

- 何文田忠孝街近俊民苑行人路
- 常樂街行人路
- 常富街中央分隔帶
- 常康街行人路
- 亞皆老街中央分隔帶(天光道以西)
- 窩打老道近何文田街中央分隔帶
- 窩打老道近九龍維景酒店中央分隔帶
- 窩打老道近界限街橋底
- 太子道西近勵德街的中央分隔帶
- 勵德街行人路
- 界限街行人路近基堤道
- 歌和老街近德雲道中央分隔帶
- 筆架山道行人路近朗德道
- 廣播道金翠苑外行人路
- 聯福道近浸會大學行人路
- 禧福道與聯福道交匯處
- 沙福道近窩打老道中央分隔島(港鐵通風塔旁)

4. 承建商現時正在進行或短期內展開的綠化工程，主要有以下地點，預期於本年 6 月底前完成：

- 紅磡碼頭行人路
- 太子道西近龍崗道橋底
- 亞皆老街近世運公園橋底
- 公主道近衛理道行人天橋橋底
- 登巴道行人路
- 亞皆老街與窩打老道交界三角島
- 太子道西近述德街中央分隔帶
- 佛光街近家維邨橋底
- 機利士南路中央分隔帶
- 紅磡南道近紅荔道行人路
- 窩打老道近太子道西橋底

5. 餘下可行的種植地點，待相關的掘路許可證批出，便會立即展開工程。這些地點包括：

- 亞皆老街中央分隔帶(天光道以東)
- 土瓜灣道近落山道中央分隔帶

- 九龍城道近落山道橋底
- 牧愛街行人路
- 紅荔道行人路

其他事項

6. 工程合約內的其餘工程主要因受到行人路的地下設施阻礙、公眾反對、其他工程項目影響或檢討現場環境後而未能進行。

徵詢意見

7. 我們會仔細考慮委員對本文件或九龍城綠化工程的意見，並作出跟進。

土木工程拓展署
2011年5月