

資料文件

彩雲道及佐敦谷地盤平整工程進度報告

引言

彩雲道及佐敦谷地盤平整工程（即前土木工程署工程合約編號 CV/2000/06）已於二零零一年十一月展開。是項工程合約主要在彩雲道及佐敦谷附近闢建地台，和提供所需的道路、雨水渠、污水渠、水管及相關的美化環境工程。

地盤平整工程的進度

2. 到二零零五年二月為止，約已完成了百分之七十的工程。當中的爆石工程仍在進行中，根據現時的進度，預計將於二零零六年第一季完成，而整體工程則約於二零零六年下半年完成。

環境紓減及安全措施

3. 爲了確保爆石工程的安全，承建商於進行爆石工程前，都會依據礦務部所批准的安全措施，在每一爆石地點覆蓋以特製的鐵籠，並在週邊架起約十米高的垂直屏障，以防飛石越出爆石地點範圍之外；駐地盤監察人員亦有在地盤附近的建築物裝設震幅記錄儀，以確定承建商進行爆石所引致的震幅符合有關當局的要求。

4. 在環境紓減措施方面，承建商每日定時在工地灑水，以減低泥塵的飛散；承建商亦盡量把大噪音的工程安排在日間進行，另使用流動隔音屏障及其他紓減措施以減低工程噪音對附近環境的影響。根據 2004 / 05 年度的環境監察報告，在空氣質素及工程噪音方面都並沒有超標，駐地盤監察人員將會繼續進行緊密的監測，以確保把工程對環境的影響減至最低。

定期溝通

5. 我們大約每三個月會透過區議會轄下的「彩雲道及佐敦谷發展計劃監察小組」和相關的區議員及居民代表會面，向他們匯報是項工程的進度。此外，我們亦與得寶花園的業主立案法團和居民代表作定期溝通，以了解他們對工程的關注及提議。由於承建商將會在接近彩霞邨的工地進行爆石工程，我們已透過當區區議員與彩霞邨業主立案法團和居民代表成立了「彩霞邨聯絡會議」，而第一次會議亦已於本年三月十日舉行，向居民講解爆石工程的流程及所採取的安全措施，並了解他們的關注。

附件

6. 夾附為編號 KZ370「彩雲道及佐敦谷地盤平整工程」之總平面圖，圖內亦勾畫出已開闢之平台及尚須爆石以開闢之平台的範圍。

九龍拓展處
土木工程拓展署
二零零五年三月