

觀塘地區小型工程  
觀塘區社區中心／會堂改善及維修工程進度報告

1. 順利社區中心

工程項目	現時進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更換禮堂空調設備</li> <li>• 禮堂入口增設失明人士輔助徑</li> <li>• 接待處增設風扇</li> <li>• 加設投影機及銀幕</li> <li>• 加設卡拉 OK 設備</li> <li>• 加設座椅/工作檯</li> </ul>	進行中	\$60,000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 禮堂外空地加設座椅</li> </ul>	進行中	由房屋署承擔	

2. 秀茂坪(中區)社區中心

已進行/即將進行工程	現時工程 進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加設座椅/工作檯</li> <li>• 添置人造植物、雨傘架、地毯、垃圾桶等環境美化/改善雜項傢俱/用品</li> <li>• 更換四組分體式冷氣系統</li> <li>• 加設投影機、銀幕及卡拉 OK 設備</li> </ul>	進行中	\$14,000	

### 3. 啓業社區會堂

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加設投影機、銀幕及卡拉 OK 設備</li> <li>• 加設座椅/工作檯</li> </ul>	進行中	\$16,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拉直會議室牆身、翻新會議室</li> <li>• 縮細現時辦事處和翻新以擴闊大堂，加大堂詢問處櫃台、報告板及座椅</li> <li>• 禮堂羽毛球場翻油白油</li> <li>• 更換正門及正門更換電閘 [交由建築署評估]</li> </ul>

### 4. 樂華社區中心

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更換窗簾、添置人造植物、雨傘架、地毯、垃圾桶等環境美化/改善雜項傢俱/用品</li> </ul>	已完成	\$45,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 改裝舞台設備</li> <li>• 於舞台兩側加裝射燈</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加設投影機、銀幕及卡拉 OK 設備</li> <li>• 加設座椅/工作檯</li> </ul>	進行中		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加設舞台樓梯扶手</li> </ul>	進行中	由建築署承擔	

## 5. 茜草灣鄰里社區中心

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 禮堂出入口加一組電動懸掛背幕架</li> <li>• 加設投影機及銀幕</li> <li>• 在禮堂後面加建屏風及吸音布或物料</li> <li>• 加設隱藏式貯物空間可收納 300 張椅</li> <li>• 禮堂出入口加掛牆告示板</li> <li>• 禮堂出入口改裝新式座椅二組</li> <li>• 更新舞台前木面地板</li> <li>• 拆除台前舊射燈</li> <li>• 加設禮堂燈</li> <li>• 舞台加設安全舞台邊</li> <li>• 更換一樓玻璃門 5 扇</li> <li>• 更新劃禮堂入口設計(包括拆除玻璃磚，擴大入口，更換大玻璃)</li> <li>• 更換損壞去水渠、喉管</li> <li>• 一至四樓廁所加裝洗手盆下貯物櫃</li> <li>• 一至四樓重鋪後樓梯地台去水</li> <li>• 更換單位名稱目錄</li> <li>• 加設單張擺放架</li> <li>• 一至四樓重鋪後樓梯地台</li> <li>• 加設卡拉 OK 設備</li> <li>• 加設座椅 / 工作檯</li> <li>• 添置人造植物、雨傘架、地毯、垃圾桶等環境美化/改善雜項傢俱/用品</li> </ul>	<p>2010 年 12 月開始進行</p>	<p>\$3,215,000</p>	

## 6. 藍田(西區)社區中心

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
• 加設投影機、銀幕及卡拉 OK 設備	已完成	\$35,500	
• 更換玻璃窗 • 更換梯間告示 • 油漆木門 • 油漆禮堂內儲物室層架 • 加裝中心地址於外牆	已完成	由建築署承擔	
• 更換各單位信箱	進行中		

## 7. 觀塘社區中心

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
• 添置人造植物等環境美化/改善雜項傢俱/用品	進行中	由建築署承擔	

## 8. 藍田(東區)社區會堂

已進行/即將進行工程	現時工程進度	通過承擔額 (2010/11 年度)	計劃進行工程
	已完成所有改善工程		

