

觀塘區道路及與道路建築有關的工程進展報告

(截至 2011 年 1 月 1 日止)

工程編號/ 級別	工程說明	工程預算 費用 (百萬元)	負責機構	進度/備註	動工日期	預計竣工日期	
						2010 年 11 月 所訂日期	2011 年 1 月 所訂日期
726TH/B	鯉魚門道行車隧道，修改油塘道交界處及有關之改善工程	440	路政署	正檢討可行性研究報告及正進行岩土勘察。	2013 年 12 月	2016 年 12 月	2016 年 12 月