

市區小工程計劃工作小組文件 1/2005

市區小工程計劃深水埗地區工作小組二零零四/零五年度第四次會議二零零四至零五年度工程進度

編號	工程名稱	預算(元)	工程進度
SSP 024	改善主教山上的小徑及休憩處	229,710	工程進行中，將於三月底內完工。
SSP 030	綠化兩幅位於南昌街的空地(介乎荔枝角道和醫局街及海壇街和通州街)	500,000	剛收到康文署提供之種植圖，現正準備綠化之招標文件，預計於三月內內進行招標工作。
SSP 033	綠化位於長沙灣道(介乎南昌街和黃竹街)的中央行車分界線	45,000	中華電力通知，該處之地底電纜將於零五年六月之後停止使用及棄置。有關綠化工作可於屆時開始。
SSP 036	西邨路興建避雨亭(近富旺樓外之小巴站)	89,906	民政事務總署工程組已完成招標工作，將於簽約後進行工程。
SSP 037	於深水埗區的三條行人隧道內設立海報展示板	66,650	(a) 位於北河街橫跨長沙灣道隧道之工程已完成。(總數共四塊) (b) 位於桂林街橫跨長沙灣道隧道之工程已完成。(總數共八塊) (c) 位於北河街橫跨大埔道隧道之工程，需待路政署完成隧道美化工程後方可進行。
SSP 038	綠化位於荔枝角道的中央行車分界線	700,000	(a) 界限街至欽州街 由於渠務署早前於該段位置有工程進行，路政署未能展開工程。路政署將於獲發挖掘許可証後動工。 (a) 東京街至發祥街段 路政署已完成建造中央分界線上之花圃，深水埗民政事務處即將進行綠化工作之招標。

			<p>(c) <u>發祥街至興華街段</u> 因水務署需進行敷設水管工程，該段之工程需要順延至零五年九月動工。</p> <p>(d) <u>興華街至大南西街段</u> 路政署已完成建造中央分界線上之花圃，深水埗民政事務處即將進行綠化工作之招標。</p>
SSP 039	深水埗綠化工作： (a)於昌新里天橋下的空地設置花盆 (b)於南昌街廠商會中學旁的空地設置花盆 (c)為長沙灣道介乎欽州街至東京街一段的適當樹木周圍加設美化矮欄和植物 (d)遷移部份深水埗地鐵站外花盆至荔枝角道及北河街交界的空地 (e)在區內適當位置植樹	373,000	<p>(a)：已完成。</p> <p>(b)：已完成。</p> <p>(c)：已完成。</p> <p>(d)：已完成。</p> <p>(e)：正進行招標，購買樹木。</p>
SSP 040	美化深水埗運動場外的空地	750,000	民政事務總署工程組已完成建造花圃之工作，預計於三月內進行綠化工作之招標。
SSP 041	美化通州街臨時街市外的空地	1,343,230	已完成招標工作，於三月初動工。
SSP 042	數碼之源	1,920,000	民政事務總署工程組已完成建造工作。
SSP 043	西邨路植樹	100,000	康文署已種植約 70 棵樹木。