

市區小工程計劃深水埗地區工作小組報告

深水埗區市區小工程計劃進度表列如下：

編號	工程名稱	工程進度
SSP 033	綠化位於長沙灣道(介乎南昌街和黃竹街)的中央行車分界線	已挖掘樹穴。正安排移去地下喉管,以種植樹木。工程預計於 2007 年 6 月完成。
SSP 038	綠化位於荔枝角道的中央行車分界線	北河街至桂林街及桂林街至欽州街兩段中央行車分界線的花槽正進行種植工作招標。預計於 2007 年 6 月完成種植工作。
SSP 039	深水埗綠化工作	已在偉倫街、昌華街及長沙灣道進行探土。正安排在其他地點的探土工作。
SSP 045	於西九龍走廊橋底進行綠化	正進行種植工作招標。預計於 2007 年 6 月完成種植工作。
SSP 048	深水埗區內花槽設置工程	在行人路邊欄杆及中央行車分界線共設置 685 個花槽,工程已完成。
SSP 049	北九龍裁判署後面山坡平台改善工程	工程項目包括設置避雨亭、座椅及改善現有避雨亭,工程預計於 2007 年 4 月完成。