

市區小工程計劃深水埗地區工作小組報告

深水埗區市區小工程計劃進度表列如下：

編號	工程名稱	工程進度
SSP 033	綠化位於長沙灣道(介乎南昌街和黃竹街)的中央行車分界線	正安排安裝樹架、欄杆及種樹。工程預計在 6 月份完成。
SSP 038	綠化位於荔枝角道的中央行車分界線	北河街至桂林街及桂林街至欽州街兩段中央行車分界線的花槽第一次的種植工作招標沒有回應，須再進行招標。預計於 2007 年 8 月完成種植工作。
SSP 039	深水埗綠化工作	<p>偉倫街、昌華街及長沙灣道的探土工程已完成。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 偉倫街運田樓及麗田樓對出的一段行人路；及田豐樓及白玉樓對出的一段行人路，因地下喉管而不適宜植樹 • 偉倫街由南昌街至田豐樓一段行人路未有發現地下喉管，故適宜植樹 • 昌華街的一段行人路因地下電線眾多而不適宜植樹 • 長沙灣道由地下鐵路長沙灣車站 A 出口至永隆街，除地下鐵站出口至有蓋巴士站一段外，均可植樹 <p>在其他地點 (包括廣利道、順寧道、保安道和東京街) 的探土工作剛截標，探土報告預計於年 9 月至 10 月完成。</p>
SSP 045	於西九龍走廊橋底進行綠化	第一次的種植工作招標沒有回應，須再進行招標。預計於 2007 年 8 月完成種植工作。

編號	工程名稱	工程進度
SSP 049	北九龍裁判署後面山坡平台改善工程	工程項目包括設置避雨亭、增設座椅及改善現有避雨亭。 增設座椅及改善現有避雨亭已完成。整項工程預計於 2007 年 6 月完成。

深水埗民政事務處
2007 年 5 月