

## 市區小工程計劃深水埗地區工作小組報告

深水埗區市區小工程計劃進度表列如下：

編號	工程名稱	工程進度
SSP 033	綠化位於長沙灣道(介乎南昌街和黃竹街)的中央行車分界線	工程已完成。
SSP 038	綠化位於荔枝角道的中央行車分界線	已批出種植工程予承辦商，預計於 2007 年 8 月完成種植工作。
SSP 039	深水埗綠化工作	<p>偉倫街、昌華街及長沙灣道的探土工程已完成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 偉倫街運田樓及麗田樓對出的一段行人路；及田豐樓及白玉樓對出的一段行人路，因地下喉管而不適宜植樹</li> <li>• 偉倫街由南昌街至田豐樓一段行人路未有發現地下喉管，故適宜植樹</li> <li>• 昌華街的一段行人路因地下電線眾多而不適宜植樹</li> <li>• 長沙灣道由地鐵長沙灣車站 A 出口至永隆街，除地鐵站出口至有蓋巴士站一段外，均可植樹</li> </ul> <p>正安排在其他地點（包括廣利道、順寧道、保安道、東京街和美荔道）的探土工作，探土報告預計於年 9 月至 10 月完成。</p>
SSP 045	於西九龍走廊橋底進行綠化	已批出種植工程予承辦商，預計於 2007 年 8 月完成種植工作。

編號	工程名稱	工程進度
SSP 049	北九龍裁判署後面山坡平台改善工程	工程已完成。
SSP 052	龍欣道避雨亭設置工程	即將進行招標。預計工程於9月底展開。
SSP 053	深水埗單車停泊處	即將進行招標。預計工程於9月底展開。

深水埗民政事務處  
2007年7月