

深水埗綠化工程進度報告

目的

本文件的目的是向工作小組報告有關深水埗綠化總綱綠化工程的施工進度。

背景

2. 深水埗綠化總綱圖綠化工程於 2009 年 9 月展開，目標是栽種 1,500 棵樹及 540,000 棵灌木。

工程進度

3. 綠化工程已於本年六月大致完成。承建商已種植了樹木約 3,200 棵及灌木約 560,000 棵。已完成的種植地點主要有：

- 大埔道近美荷樓
- 石硤尾偉智街
- 通州街玉石市場
- 通州街橋底近東京街
- 昌新里
- 通州街深水埗公園對出
- 九江街
- 荔枝角道近東京街
- 東京街麗閣邨對出
- 元州街近興華街
- 荔枝角道近欽州街中央分隔帶
- 荔枝角道長沙灣蔬菜批發市場對出
- 昂船洲志昂路
- 深旺道近寶輪街的中央分隔帶
- 荔寶路

- 荔枝角道橋底美孚新邨對出
- 通州西街
- 長沙灣徑近長沙灣道
- 廣利道近長發街
- 偉智里近南昌街
- 白田街
- 達之路近又一城
- 大坑西街石硤尾報案中心對出
- 大坑東道近窩仔街
- 長沙灣道近九江街中央分隔帶
- 大埔道近南昌街的中央分隔帶
- 興華街西天橋底

4. 承建商仍有小量的工程將於短期內展開。這些主要是新建議或最近才成功取得掘路許可証的工程，地點包括：

- 巴域街
- 美荔路
- 通州街橋底近宇晴軒
- 南昌街與歌和老街交界的天橋底

其他事項

5. 工程合約內的其餘工程主要因受到行人路的地下設施阻礙、公眾反對、其他工程項目影響或檢討現場環境後而未能進行。

徵詢意見

6. 我們歡迎各委員對本文件或深水埗綠化工程提供意見，並會作出跟進。

土木工程拓展署

2011年7月