

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年八月十六日)**  
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/11/01221	改善路邊欄杆和路面交通標誌	石圍角路	[2011年5月]	[2011年6月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02798	改善道路交通標誌	聯仁街近沙咀道	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02803	改善道路交通標誌	大河道近荃灣街市街	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00012	擴闊行人路	青山公路近永南貨倉大廈	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
XX/11/00708	改善路面交通標誌	青山公路近眾安街	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/1893	加建行人道欄杆	德士古道近楊屋道	[2010年5月]	[2011年7月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02704	加設路邊欄杆	荃錦公路近光板田村	[2011年1月]	[2011年7月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01278	改善道路和路面交通標誌	青山公路近大河道	[2011年7月]	[2011年7月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01518	加設行人路護柱	象山邨東路	[2011年8月]	[2011年8月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01659	改善路面交通標誌	海盛路	[2011年7月]	[2011年7月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01801	改善路面交通標誌	灰窰角街	[2011年7月]	[2011年7月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年八月十六日)**  
**(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)**

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/11/02051	改善道路交通標誌	眾安街	[2011年7月]	[2011年7月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01516	改善道路和路面交通標誌	兆和街	[2011年7月]	[2011年8月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01906	改善路面交通標誌	眾安街近荃灣城市中心 I	[2011年7月]	[2011年8月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01908	改善道路和路面交通標誌	海壩街近川龍街	[2011年8月]	[2011年8月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/02005	改善道路和路面交通標誌	沙咀道近圓墩圍	[2011年8月]	[2011年8月]	工程已完成	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/0086	加設行人過路處	荃錦公路近芙蓉山道	[2010年1月]	2011年8月	大部份工程已完成。 路燈部正安排餘下 安全島指示燈工程。	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
XX/11/01104	改善行人道欄杆, 道路和 路面交通標誌	河背街	[2011年5月]	2011年10月	等待新款行人道欄杆 安裝工程	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/03104	加建旅遊車停泊處	大河道	[2011年6月]	2011年10月	工程進行中	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01211	改善車輛停泊處	荃榮街	[2011年8月]	2011年10月	工程進行中	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年八月十六日)**  
**(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)**

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/01145	改善路線指示標誌	欣澳道	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01393	加設行人路輔助設施	荃富街	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01499	改善路線指示標誌	青山公路荃灣段近柴灣 角熟食市場	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	黃光武 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01715	加設護柱	梨樹路	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01802	擴闊行人路	永德街	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/02176	改善路面交通標誌	荃錦公路近寶雲滙	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01905	改善路面交通標誌	荃錦交滙處	2011年9月	2011年11月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01994	改善道路和路面交通標誌	荃灣街市街和德海街	2011年9月	2011年11月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01996	改善道路和路面交通標誌	曹公街	2011年9月	2011年11月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/02004	擴闊行人過路設施	青山公路深井段近深井 天主教小學	2011年9月	2011年11月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/02190	改善道路和路面交通標誌	珀林路	2011年8月	2011年10月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00316	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF187)	青山公路	2011年8月	2012年6月	工程規劃中	黃光武 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)