

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一零年十二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/09/3127	加設電車停車處	永順街	[2010年6月]	[2010年10月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
RS/07/024	加設防滑鋼沙	荃錦公路近朗日峯 (Ch 1.3 - Ch 2.3)	[2010年9月]	[2010年10月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02043	加設護柱	發業里	[2010年10月]	[2010年10月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02361	改善路線指示標誌	大河道近沙咀道	[2010年10月]	[2010年10月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/00768	加建防撞欄	荃錦公路近川龍	[2010年10月]	[2010年11月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02142	改善路面交通標誌	德華街	[2010年10月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02246	改善路面交通標誌	永順街	[2010年10月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02188	加設護柱	荃景圍	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02348	改善傷殘人士泊車位道路 和路面交通標誌	深慈街	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02220	改善路面交通標誌	圓墩圍	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02420	改善路面交通標誌	石圍角巴士總站	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02429	改善路面交通標誌	橫窩仔街近亞洲脈絡中 心	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02506	改善道路和路面交通標誌	川龍街近沙咀道	[2010年11月]	[2010年11月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一零年十二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/01099	改善道路和路面交通標誌	享成街	[2010年6月]	[2010年12月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/0086	加設行人過路處	荃錦公路近芙蓉山道	[2010年1月]	2011年3月	大部份工程已完成， 正申請掘路許可証 以完成安全島指示 燈電力工程	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/1893	加建行人道欄杆	德士古道近楊屋道	[2010年5月]	2011年2月	部份工程已完成， 餘下工程須等候 公共事業遷移設施	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/02818	加建防撞欄	青山道近荃景園	[2010年5月]	2011年2月	部份工程已完成， 餘下工程須等候 公共事業遷移設施	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/07/0470	加設燈號控制過路處	荃錦公路近朗日峯	[2010年5月]	2011年3月	大部份工程已完成， 正等待電力公司供電 給交通系統應用	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01292	加設過路設施	青山道近荃灣西郵政局	[2010年10月]	2011年3月	大部份工程已完成， 正等待電力公司供電 給交通系統應用	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/07/0282	加設燈號控制過路處	關門口街	[2010年11月]	2011年2月	部份工程已完成， 餘下工程須等候運輸 署指示交通燈 啓用日期	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
RS/07/025	加設防滑鋼沙	荃錦公路近朗日峯 (近大帽山道)	[2010年11月]	2011年3月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一零年十二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/00303	改善路線指示標誌	楊屋道近萬景峰	[2010年11月]	2011年3月	部份工程已完成， 餘下工程須等候運輸 署指示	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02734	改善路面交通標誌	永順街	2010年12月	2011年1月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01017	改善道路交通標誌	青山道近丁九回旋處	2010年12月	2011年1月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/00300	改善道路和路面交通標誌	眾安街	2010年12月	2011年1月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02610	改善道路和路面交通標誌	路德圍停車處	2010年12月	2011年1月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02398	改善道路和路面交通標誌	青山道深井段近海韻花園	2010年12月	2011年1月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02511	加設路邊欄杆	圓墩圍	2010年12月	2011年2月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01145	改善路線指示標誌	欣澳道	2010年12月	2011年2月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02852	改善道路和路面交通標誌	象山村道西近象山村道 東	2010年12月	2011年2月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02222	加設沉壘及傷健人士斜台	青山道近灣景花園巴士 總站	2010年12月	2011年3月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02040	改善車輛出入口工程	兆和街	2010年12月	2011年3月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02704	加設路邊欄杆	荃錦公路近光板田村	2011年1月	2011年2月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一零年十二月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/02569	改善路線指示標誌	沙咀道近大河道	2011年1月	2011年2月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01906	改善道路交通標誌	青山道近青龍頭	2011年1月	2011年2月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)