

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年六月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/01292	加設過路設施	青山公路近荃灣西郵政局	[2010年10月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01906	改善道路交通標誌	青山公路近青龍頭	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02981	改善道路交通標誌	神奇道迴旋處	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03123	改善行人道欄杆	沙咀道近川龍街	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03274	改善道路交通標誌	荃灣西巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03275	改善道路交通標誌	美環街巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03278	改善道路交通標誌	如心廣場巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00025	改善路面交通標誌	美環街巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00032	改善路面交通標誌	西樓角路小巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00044	改善路面交通標誌	荃景圍巴士總站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00045	改善路面交通標誌	南豐中心巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00047	改善路面交通標誌	萬景峯小巴士站	[2011年4月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00118	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF109)	青山公路	[2011年3月]	[2011年4月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年六月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/11/00228	加設行人道面設施	荃景圍近遊樂場	[2011年5月]	[2011年5月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01093	改善道路交通標誌	沙咀道近大河道	[2011年5月]	[2011年5月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02569	改善路線指示標誌	沙咀道近大河道	[2011年5月]	[2011年5月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
XX/11/00644	改善行人道欄杆, 道路和 路面交通標誌	德華街	[2011年5月]	[2011年5月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/07/0282	加設燈號控制過路處	關門口街	[2010年11月]	[2011年6月]	工程已完成。新燈號 於 6月3日開始運作。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02799	改善道路交通標誌	海盛路近大河道	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02801	改善道路交通標誌	沙咀道	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00359	加設觸覺警告地磚	荃錦交匯處	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00362	加設觸覺警告地磚	荃錦交匯處	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00911	改善路面交通設施	梨樹路	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01396	加設路邊欄杆	國瑞路	[2011年6月]	[2011年6月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年六月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/09/0086	加設行人過路處	荃錦公路近芙蓉山道	[2010年1月]	2011年7月	大部份工程已完成。 路燈部正安排餘下 安全島指示燈工程。	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/1893	加建行人道欄杆	德士古道近楊屋道	[2010年5月]	2011年7月	部份工程已完成。 因公共地下設施 密集而導致遷移 困難，餘下工程 須延期完成。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02704	加設路邊欄杆	荃錦公路近光板田村	[2011年1月]	2011年7月	一半工程已完成。 電訊公司預計地下 設施可於7月遷移。 餘下工程將緊隨展 開。	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02040	改善車輛出入口工程	兆和街	[2011年3月]	2011年7月	擴闊工程完成，等待 運輸署指示道路及路 面交通標誌位置。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00012	擴闊行人路	青山公路近永南貨倉大 廈	[2011年6月]	2011年8月	工程進行中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
XX/11/01104	改善行人道欄杆，道路和 路面交通標誌	河背街	[2011年5月]	2011年9月	等待新款行人道欄杆 安裝工程。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/03104	加建旅遊車停泊處	大河道	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年六月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/01145	改善路線指示標誌	欣澳道	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02798	改善道路交通標誌	聯仁街近沙咀道	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02803	改善道路交通標誌	大河道近荃灣街市街	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01211	改善車輛停泊處	荃繁街	2011年6月	2011年9月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01278	改善道路和路面交通標誌	青山公路近大河道	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/01393	加設行人路輔助設施	荃富街	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
XX/11/00708	改善路面交通標誌	青山公路近眾安街	2011年6月	2011年8月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00118	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF109)	青山公路近大河道北	[2011年4月]	[2011年5月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)
NE/11/00316	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF187)	青山公路	2011年6月	2012年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)
NE/11/00319	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF248)	城門道	2011年6月	2012年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)
NE/11/00088	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF242, NF248,NF109,NF343)	青山公路	2011年9月	2011年12月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)