

灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一三〇號

修頓中心三十一樓

電話：二六三五 二九六四

圖文傳真：二六三四 二九六六



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st floor, Southern Centre

130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1984

Fax No. 2834 9667

二〇〇八年十一月十八日

資 料 文 件

灣仔區議會

文件第121/2008號

**第三屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第六次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇〇八年十月二十八日舉行第六次會議，討論以下事項：

1. **地區工程項目進度報告**

(I) **禮頓山社區會堂改善工程**

灣仔民政事務處已向建築署發出付款令以進行有關工程，並已請建築署考慮加強新控制室的通風設備。工程暫定於2009年3月初展開，並於4月中完成，在施工期間，社區會堂將會暫停開放。

(II) **公共藝術美化天橋計劃**

委員會獲悉W-Design設計的招標文件已草擬妥當，有關的技術設計亦已提交路政署考慮，現正等候署方的回覆。

顧問公司表示Paper Lantern的修訂技術設計早前已得到「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會(ACABAS)」的回覆，顧問公司會就ACABAS的其他意見與設計者聯絡及再作出相應修改，盡快將修訂設計提交有關部門考慮。

另一方面，顧問公司曾就Hong Kong Timeline的設計向運輸署提交交通影響評估報告(TIA)，而署方的回應是要求設計者作出改動，惟設計者不願意作出相關修改，委員會遂建議取消Hong Kong Timeline的方案，將撥款集中用於W-Design及Paper Lantern的設計方案。

(III) **寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃**

委員會獲悉灣仔峽道安裝避雨亭的工程已於十月六日開始進行，預計完工日期為十二月三十一日；而寶雲道工程計劃正進行招標程序，預計將於本年尾展開工程，施工期約120日，預計於明年五月前完工。

(IV) 堅拿道天橋底美化工程計劃

顧問公司提交全套就二十四節氣的正式設計圖，包括已修改了的圖案及其正確名稱、放大二十四節氣的字體及加入簡單註釋等資料，供委員會考慮。經討論後，委員會原則上同意有關設計圖，但建議除中文註釋外，可加入簡單的英文註釋，並將文字印在不銹鋼牌及固定在十二條天橋柱上。委員會促請顧問公司就會議上的建議，儘快修訂設計圖，並提交委員會審批。

(V) 灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化計劃

康文署建議在上述地點的綠化植物擺放期延長至12月尾。經討論後，委員會同意上述建議，並同意康文署在工程撥款仍有餘額的情況下，將擺放期再延至農曆新年。

2. 地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔1,534萬3千元的工程預算，當中並未包括本次會議將審批的撥款。

3. 灣仔區議會撥款申請

委員會於是次會議批准撥出92萬8千元，支持2份增加撥款申請，以推行2項地區小型工程計劃，包括：(1)堅拿道天橋底美化工程計劃；及(2)在黃泥涌體育館四樓大堂加建一個育嬰房。

灣仔區議會秘書處
二〇〇八年十一月