



二〇一〇年一月十九日

資 料 文 件

灣仔區議會

文件第9/2010號

**第三屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第十三次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇〇九年十二月十七日舉行第十三次會議，討論以下事項：

1. 地區小型工程計劃建議

於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀

主席向委員會簡介工程計劃，建議在上址地面左右兩邊以油漆髹上方向箭咀，避免使用者與相反方向來的跑步者、漫步或放狗的人相撞。經討論後，委員會原則上同意在上址加裝一些設施以減少使用者相撞，並考慮在路旁安裝指示牌或於緩跑山徑彎位安裝圓鏡以取代在地面髹上方向箭咀。委員會建議由灣仔民政處研究有關建議的可行性，於下次會議報告最新進展。

2. 地區工程項目進度報告

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

(I) 堅拿道天橋底美化工程計劃

顧問公司已完成投標評估報告，初步選出一間合適的承建商進行工程，並正安排簽約事宜。工程預計於12月份展開，並於2010年9月竣工。

爲了避免在上址重覆進行工程及對公眾帶來不便，水務署向委員會簡介堅拿道東天橋底水管更換工程的施工方案建議。經討論後，委員會支持水務署承建商於民政事務處承建商進駐場地前，先在堅拿道東天橋底屬康文署的休憩處內敷設食水管，以取代現存於行人路的舊水管。完成工程後，水務署承建商會臨時修補休憩處的路面，直至民政事務處承建商進駐場地並展開工程，有關更換水管工程預計可於六個星期內完成。

另一方面，委員會促請顧問公司盡快展開堅拿道天橋底美化工程，並提供工程時間表供委員會參考。

(II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心

委員會就顧問公司修訂的設計圖進行討論，初步揀選了其中一款設計簡圖及就顧問公司有關室內設計及裝置物料方面的建議提出意見，並同意顧問公司開始進行深化設計。顧問公司表示工程預計於2010年9月份展開，並於2011年6月竣工。委員會促請顧問公司加快工程的進度，盡量縮短工期及盡早完工。

(III) 公共藝術美化天橋計劃

W-Design設計

顧問公司已根據路政署的建議，更新了設計圖則。工程預計於2010年2月進行招標，4月完成招標評估報告，並於5月份展開工程。

3. 地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔2,437萬7千元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

4. 地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出27萬3千元，支持4份撥款申請，以推行4項地區小型工程計劃，包括：(1) 2009/10年度康樂及文化事務署 — 灣仔區公共圖書館設置觸覺點字平面圖工程計劃；(2) 禮頓山社區會堂更換節能照明裝置；(3) 摩理臣山道天橋底文物時間囊挖掘工程；及(4) 灣仔道218號外牆壁畫重髹工程。

灣仔區議會秘書處

二〇一〇年一月