

二〇一一年二月十五日
報 告 事 項

灣 仔 區 議 會
地區工程及設施管理委員會
文件第 3 / 2 0 1 1 號

地區工程項目進度報告

目的

本報告旨在向各委員匯報由灣仔民政事務處提交的區內各項地區小型工程項目的進度，詳情見附件一。

灣仔區議會秘書處
二〇一一年二月

地區工程及設施管理委員會
灣仔民政事務處工程進度報告(截至 2011 年 1 月 28 日)

工程編號	工程項目	工程負責人	工程預算(S/M)	工程進度
WC-DMW 016	堅拿道天橋底美化工程	顧問公司	7.4	<ul style="list-style-type: none"> ● 各項工程項目(包括增加重鋪路磚範圍、拆除兩間電錶房及重置機電箱、以及美化兩間前食環署儲物室外牆)已大致完成。 ● 預計天橋底會於 2011 年 2 月全面開放予公眾。
WC-DMW 058	改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心	顧問公司	11.54	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 2 月 9 日通過顧問公司提交的深化設計方案，包括有關室內設計及用料建議。 ● 顧問公司於 2010 年 4 月 13 日向委員會提交室內傢俱購置方案，委員會同意選擇較耐用及多變化的傢俱。 ● 顧問公司於 2010 年 10 月 12 日向委員會提交經修訂的公用走廊設計方案，並獲委員會通過。 ● 招標程序已於 2010 年 12 月底完成。工程已於 2011 年 1 月開始進行，預計於 2011 年 7 月完成。
WC-DMW 078	灣仔道 218 號外牆壁畫重繪工程	民政事務總署工程組	0.14	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 10 月 12 日同意把主題「灣仔一家：家添愛、建關懷」的壁畫設計應用於灣仔道 218 號的外牆，並通過撥款 14 萬元以進行有關工程。 ● 面向籃球場的一幅壁畫已於 2011 年 1 月 28 日完成；面向灣仔道及隔鄰梯階的壁畫預計於 2011 年 2 月上旬完成。

工程編號	工程項目	工程負責人	工程預算(\$M)	工程進度
WC-DMW 080-082	於銅鑼灣行人專用區一帶安裝閉路電視系統	機電工程署	4.85	<ul style="list-style-type: none"> ● 由於有一幢目標大廈撤銷同意安裝閉路電視系統，有關工程的目標大廈已由原定的五幢減至四幢。 ● 有關的工程預算費用減至 485 萬元。 ● 其中三幢大廈的閉路電視系統已分別於 2010 年 11 月 24 日、12 月 15 日及 12 月 24 日正式運作。其餘一幢大廈的閉路電視系統預計於 2011 年 2 月內完成安裝及運作。
WC-DMW 088	柯布連道 9-13 號一塊休憩地的美化工程	民政事務總署工程組	0.17	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 7 月 29 日的會議上通過工程設計，即填補上址現時凹凸不平的地面及更換現有的石凳以安裝七張玻璃纖維椅子。 ● 招標程序已於 2011 年 1 月完成，工程費用為 \$169,900。 ● 工程已於 2011 年 1 月底開始進行，預計於 3 月完成。
WC-DMW 089	德仁街兒童遊樂場壁畫重髹工程	民政事務總署工程組	0.011	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 6 月 8 日的會議上通過撥款申請。 ● 由於牆壁的業權人不同意民政處重髹壁畫，委員會於 2010 年 10 月 12 日決定把牆壁外貌還原，有關的工程預算費用也因而由原先的 12 萬元減至 11,000 元。 ● 工程已於 2010 年 11 月 12 日開始進行，並於 12 月 20 日完成。
WC-DMW 090	灣仔區清理排水渠計劃 (2010-2011)	民政事務總署工程組	0.056	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 6 月 8 日的會議上通過撥款申請。 ● 招標程序已於 2010 年 8 月完成，工程費用為 \$56,100。 ● 工程已於 2010 年 9 月開始進行，預計於 2011 年 8 月完成。
WC-DMW 091	維修連接香港大球場與馬場先難友紀念碑的破損階梯及欄杆	民政事務總署工程組	0.115	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 10 月 12 日通過撥款 \$119,000 以進行有關工程。工程包括更換破損階梯及欄杆，並於沒有安裝欄杆的位置加設欄杆。 ● 工程已於 2010 年 12 月開始進行，預計於 2011 年 3 月完成。

工程編號	工程項目	工程負責人	工程預算(\$M)	工程進度
WC-DMW 092	在告士打道一段 行車天橋底(海 威大廈對出)加 建阻礙物	民政事務總 署工程組	0.46	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年12月7日的會議上通過撥款申請，並於12月底以傳閱形式通過經修訂後的設計方案。 ● 民政事務總署工程組已就工程展開招標程序，並將於2011年2月中完成。民政處會隨即聘請中標的承建商開展工程。
WC-DMW 094	在柯布連道天橋 底設置展版	民政事務總 署工程組	0.138	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年11月以傳閱形式通過撥款申請。 ● 招標程序已於2011年1月底完成，工程費用為\$137,640。 ● 承建商將於2月初開始進行工程，預計於4月初完成。