

黃大仙區議會文件第 31/2006 號(14.3.2006)

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零六年一月十八日第一次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零六年一月十八日第一次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

選舉工作小組主席

2. 與會組員同意以舉手投票方法取代提名書方式，選舉工作小組主席。李達仁先生提名劉志宏博士出任工作小組主席，獲得全體組員和議；劉志宏博士接受提名，由於沒有其他提名，劉志宏博士當選工作小組主席。

黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組的職權範圍、參加工作小組的組員名單及列席的政府部門代表
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2006 號)

3. 組員備悉文件。

水務署合約編號 11/WSD/01 九龍東南部發展區供水計劃第一階段 - 鑽石山二號配水庫及食水管和海水管鋪建工程 - 工程進度報告(2006年1月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2006 號)

4. 組員得悉位於富美街近橫頭磡邨宏頌樓對出水務署工地的竣工日期延至二零零六年二月底，指出工程期間附近行人路需要封閉，因而會阻礙行人及來往交通，因此組員要求在農曆新年前清理工地。水務署工程管理部代表答允派員清理上述工地及於農曆新年前重開行人路面。

5. 組員反映位於杏林街近佛教醫院行人路上的水務署工地已動工一段時間，查詢工程何時完成。水務署工程管理部代表表示該處不屬此項合約工程。會後，秘書處向水務署九龍區運作科負責人查詢，得悉上述工地正由該科負責食水管及鹹水管鋪設工程，預計有關工程將於三月底完成。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告 (2006 年 1 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2006 號)

6. 組員關注位於鳳舞街近富美街交界處的渠務署工地，引致鄰近迴旋處一帶交通擠塞，要求渠務署在農曆新年期間臨時覆蓋該段工地的路面，以便重開行車線。渠務署代表解釋如果臨時覆蓋該段工地，在農曆新年後需花上同樣的時間重新挖掘。經討論後，組員同意渠務署需盡快完成該段工程，因此毋須採用回填該工地及臨時覆蓋路面。

7. 組員查詢位於東頭村道與大成街交界處的路面試驗計劃的進度，渠務署代表回應，指出該署正計劃將上址聯同東頭村道與正德街交界處及正德街貨車停車場出口對開的工地，採用無坑挖掘方法施工；署方將在有關交通安排方案擬定後，再向工作小組報告。

文件提交

8. 本文件將提交二零零六年三月十四日黃大仙區議會第十五次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零六年三月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 3