

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零零七年九月十三日第八次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零七年九月十三日第八次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零七年六月二十九日第七次會議續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2007 號)

2. 組員備悉上述文件。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 -
黃大仙區工程進度報告 (2007 年 9 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2007 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山、及牛池灣區的進展。有組員關注正德街近黃大仙中心對開的工程進展，擔心工程影響街市及停車場出入口的運作。工作小組於會後與水務署及運輸署代表實地視察上址，同意延長黃大仙中心對開的正德街一段 24 小時停車禁區及加強警方的執法，以保持上址交通暢通；水務署承建商亦承諾與當區議員密切聯絡，以便配合適當施工安排。

4. 另外，有組員關注牛池灣抽水站及毗鄰清水灣道 35 號地盤的水務工程進展，水務署代表回覆上址有關該署轄下範圍的工程已完成，餘下位於清水灣道 35 號地盤內的水務工程有待發展商進行；工作小組主席表示將聯絡該項目的發展商，要求盡快展開有關的水務工程及確保地盤內環境衛生。

水務署合約編號：14/WSD/05 - 更換及修復水管工程第一階段第二期 - 黃大仙區工程進度報告（2007年9月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2007 號）

5. 水務署及其工程顧問代表介紹上述工程在新蒲崗及鳳凰新邨等地的進展。有組員指出區議會較早前已撥款進行改善鳳凰新邨一帶後巷的工程，要求水務署在上址進行修復水管工程時，確保完工後附近渠務及雨水不會積水；水務署代表承諾跟進。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告（2007年9月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2007 號）

渠務署合約編號：DC/2005/12 東九龍雨水排放系統改善計劃 - B 部份 - 工程時間表及進度報告（2007年9月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2007 號）

渠務署合約編號：DC/2007/05 東九龍雨水排放系統改善計劃 - C 部份 - 工程時間表及進度報告（2007年9月）

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2007 號）

6. 有組員關注 A 部份及 C 部份位於大成街與東頭村道交界處，計劃以無坑挖掘方式分別進行鋪設渠務及水管理工程，擔心兩者工程未能配合而導致重覆翻開路面施工，影響附近交通。渠務署代表回覆上址計劃的無坑挖掘工程，將於明年上半年現有工程完成後才進行，預算由渠務署負責鋪設渠務及代理水務署更換同一路段的水管；水務署代表回覆有關工程展開前，將會事先進行探坑及試路等預備工程，並與渠務署緊密聯繫有關工程安排。

其他事項

7. 因摩士公園的年宵市場將於 2008 年 1 月底至 2 月初舉行，組員要求在摩士公園周邊道路的工程承建商配合有關臨時交通安排，並於年廿四至正月十五日期間（即 2008 年 1 月 31 日至 2 月 21 日）暫停工程及臨時重開路面。各工務部門表示將與運輸署及警務處在商討年宵市場交通安排時，予以配合。

文件提交

8. 本文件將提交二零零七年九月二十七日黃大仙區議會第二十四次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零零七年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 4