

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一一年六月七日第十五次會議
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零一一年六月七日第十五次會議的進展，供黃大仙區議會議員備悉。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零一一年三月十五日第十四次會議續
議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2011 號)

2. 組員備悉文件。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程
第 1 期 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2011 號)

3. 組員備悉，黃大仙區內工程符合預期進度。

4. 渠務署已完成東光道近耀東樓的豎井和污水渠，在施工期間臨時封閉的行人路段已重開供市民使用。署方亦已開展位於樂善道及東光道交界和飛鳳街與鳴鳳街之間的探井挖掘工程，以確定施工位置。此外，承建商現正進行育群街污水泵房前行人路豎井至柏立基健康院外的頂管工程。在飛鳳街與鳳德道之間後巷的水務和渠務工程已大致完成，將會進行水管接駁工程。

5. 工作小組要求渠務署提交有關飛鳳街的工程圖則予區議會秘書處存檔，準確列出該處污水渠及鹹水管距離地面的深度和分佈狀況，以便在進行竹園北邨行人通道系統工程時，決定在飛鳳街興建升降機的位置。

渠務署合約編號：DC/2010/03 – 太子道東啟德明渠改善工程– 黃大仙區
工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2011 號)

6. 組員備悉，彩虹道北行線及南行線的路面擴闊工程已大致完成，尚餘一段近彩虹道遊樂場的工程亦即將竣工。待工程完成後，渠務署會向彩虹道遊樂場方向遷移彩虹道的中央分隔欄。同時，渠務署為配合在 2011 年底進行的明渠改善工程，在此工程合約中新增了一項水管改道工程，預計於 2011 年 8 月完成。至於太子道東箱型暗渠工程，工程已取得掘路許可證，渠務署正在柏立基健康院附近和舊機場範圍內進行建造暗渠的挖掘工程。

7. 工作小組關注彩虹道的道路改善工程及在年底開展的明渠改善工程會否影響行車線和重組巴士站的設計，促請署方盡量保持彩虹道行車線的數目，並要就重置巴士站的詳細安排諮詢區議會。

8. 組員促請渠務署盡快完成新增的水管改道工程，以便盡快開放已擴闊的巴士停泊處供市民使用。

工程計劃編號 182WC – 更換及修復水管工程第 2 階段 – 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2011 號)

9. 組員備悉，更換及修復水管的工程進度理想，黃大仙區內的工程已完成 90%。

10. 組員關注將會開展的明渠改善工程需要在新蒲崗實施交通改道措施，促請各工務部門留意該處的工程進度及盡快完成現有工程，以免同一時間在新蒲崗近寧遠街一帶實施多項交通改道措施。

工程計劃編號 186WC – 更換及修復水管工程第三階段 – 黃大仙區工程進度報告 (2011 年 5 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2011 號)

11. 組員備悉，黃大仙區內的工程進度理想，已敷設了 4488 米的食水管和 4526 米的海水管。

12. 工作小組關注樂富橫頭磡南道將會進行工程，由於橫頭磡南道單線行車，並設有小巴士站和巴士總站，要求署方在開展工程前與交通工具營辦商討論交通改道措施的安排。

13. 工作小組要求水務署及渠務署將工程圖則提交區議會秘書處存檔，以便黃大仙民政事務處設計地區小型工程。

工程計劃項目第 159TB 號 – 路政署工程合約編號 I1Y/2009/10 – 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2011 號)

14. 組員備悉，承建商已搭建擬建行人天橋主橋身的拱形鋼結構和樓梯的鋼結構，即將興建擬建行人天橋的主橋板、樓梯和升降機塔。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 – 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告 (2)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2011 號)

15. 組員備悉，工程進展順利，土木工程拓展署(土拓署)會分階段由譽港灣向啟德發展區方向搭建行人天橋 FB1 (譽港灣至啟德發展區)的橋身，預計於 2012 年底前完成。此外，土拓署已吊置擬建行人天橋 FB4 (采頤花

園橋塔至啟德發展區)的預製橋樑構件。兩條天橋在搭建橋身板面的工序時，會因應運輸署、環境保護署及香港警務處的建議，在日間的非繁忙時段實施交通改道措施進行工程。

文件提交

16. 本文件將提交二零一一年七月五日黃大仙區議會第二十三次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 9

二零一一年六月