

### 黃大仙區交通改善工程進度報告

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至10年12月)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
KL/09/03017	加設巴士停車灣	慈雲山道	[10年4月]	11年6月	建築署剛完成改建樂華街公園工程，地下設施工程正籌備展開。 [註：巴士停車灣工程須待建築署改建樂華街公園，讓出公園部份地方興建。]	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/09/03204	拆除行人路旁部份花槽	龍蟠街	[10年11月]	11年1月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00393	改善公眾貨車停泊車位	毓華街	[10年11月]	11年1月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00470	加設行人過路設施	蒲崗村道近錫安樓	11年1月	11年8月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00536	加設車輛停車灣	斧山道	[10年11月]	11年3月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00856	加設行人過路設施	豐盛街	11年1月	11年5月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/01463	加設的士上落客點	瓊東街	[10年10月]	11年1月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/01913	延長巴士停車灣	太子道東	11年4月	11年7月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/02474	擴闊行人過路處	鳳德道	11年4月	11年12月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/02620	加設巴士停車灣及行人過路處	大成街	11年7月	12年1月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)