

黃大仙區交通改善工程進度報告

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至11年5月)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
KL/09/03017	加設巴士停車灣	慈雲山道	[10年4月]	11年8月	建築署已完成改建樂華街公園工程，地下設施遷移工程正在進行中。	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00470	加設行人過路燈號	蒲崗村道近錫安樓	11年5月	11年9月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00536	加設車輛停車灣	斧山道	[10年11月]	[11年3月]	工程已完成	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/00856	加設行人過路設施	豐盛街	[11年2月]	[11年4月]	工程已完成	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/01913	延長巴士停車灣	太子道東近坪石邨	11年7月	11年9月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/02474	擴闊行人過路處	鳳德道	11年8月	11年12月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/10/02620	加設巴士停車灣及行人過路處	大成街	11年7月	12年1月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/012017	加設私家車/的士停車灣	龍翔道近華池徑	11年9月	11年12月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/01225	加設欄杆及提升下斜路面	清水灣道近水務署抽水站	11年8月	11年10月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	何希言先生 (2707 7204)
KL/11/00990	設置混凝土壘	景福街公共電單車泊位旁	[11年5月]	11年7月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/01115	加設晚10朝7學習電單車禁區	富運街	11年7月	11年9月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/00190	遷移小巴站，加設行人欄杆及車輛停泊禁區	寧遠街、崇齡街	[11年4月]	11年6月	工程進行中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/00847	加設輔助行人過路設施	景福街近越秀廣場	11年9月	11年12月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/00282	提供無障礙通道設施	彩虹邨巴士總站	11年8月	12年2月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/00833	提供無障礙通道設施	竹園北邨巴士總站	11年11月	12年4月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)
KL/11/00880	提供無障礙通道設施	清水灣道近水務署抽水站的公共運輸總站	11年11月	12年4月	工程規劃中	侯建文先生 (2399 2503)	李永強先生 (2707 7341)