

**觀塘區議會地區設施及工程委員會
康樂及文化事務署於觀塘區
佐敦谷公園公共遊樂空間改造工程計劃
工程項目進度報告**

目的

本文件旨向各委員提供佐敦谷公園公共遊樂空間改造工程計劃的最新進度，供各委員備悉。

工程項目進度

2. 建築署及其工程顧問於2024年11月12日地區設施及工程委員會第6次會議上，匯報了佐敦谷公園公共遊樂空間的工程進度，並已完成部份地基挖掘，以及將於2025年1月底完成所有地基建造成及管道鋪設工程。遊樂設施的組裝將會於2025年2月初開展，在不受天氣影響下預計整項工程於2025年3月底完工。

最新工程進展

3. 截至2025年2月底，工程計劃涉及的地基建造成、管道鋪設及蔭棚組裝已如期完成，其他平整工序亦正進行當中，並會於3月內完工。

4. 建築署自2024年6月已多次發出電郵及信件要求遊樂設施的供應商提供相關訂單確定資料及抵港日期，並於2025年2月5日約見供應商管理層，催促他們加快安排貨運，供應商管理層亦多次確認遊樂設施可以於2025年第一季到達並完成安裝。然而，供應商最近於2025年2月中旬突然表示，由於部分遊樂設施組件來自歐美等地，受近期貨運延誤，嚴重影響生產進度，因此有關組件將延遲至2025年6月到港，供應商預計組裝工作將於2025年6月下旬進行。

5. 康文署一直與建築署緊密聯繫，建築署已就供應商工作表現不理想導致工程進度延誤發出電郵及警告信，催促供應商嚴肅跟進，亦已聯同

康文署於2025年2月18日會見及責成供應商高層，並要求供應商盡快採取必要措施安排貨運等。建築署亦會將該供應商表現記錄在案，在日後處理類似工程招標評標時，考慮該供應商相關記錄。建築署會繼續嚴格監察供應商貨運安排及相關工程進度，並會保留追究供應商責任的權利。

康樂及文化事務署
觀塘區康樂事務辦事處
2025年3月