

鄉郊路燈工作計劃進展報告

本文件旨在向委員會報告鄉郊路燈工作計劃的最新進展。

2. 與上次會議上所報告的進度比較，截至2018年11月30日，路政署已於期間完成安裝9支路燈。現時有247項已批核但未完成的個案，當中包括31支正在施工中的路燈申請。詳情可參見下列鄉郊路燈工作計劃一覽表：

表一：鄉郊路燈工作計劃一覽表(截至2018年11月30日)

鄉郊路燈工作計劃年度	於上次會議(2018年11月2日)報告比較新增安裝的數目	尚未完成 ¹ 的申請(詳見表二)
2010/2011	1	0
2011/2012	0	8
2012/2013	0	4
2013/2014	0	0
2014/2015	0	11
2015/2016	0	12
2016/2017	4	43
2017/2018	4	78
2018/2019	0	91
總數	9	247

北區民政事務處
2019年1月

註¹「尚未完成」的申請乃「正落實安裝地點」、「施工中」及「尚待取得共識」三個細項的總和。

表二：鄉郊路燈工作計劃已批核但未完成的個案（截至 2018 年 11 月 30 日）

年份	分區	項目編號	鄉村	申請數目	工程進度				
					正落實 安裝地點	施工中	尚待 取得共識	已完成	其他*
2011/2012	上水	6-1	河上鄉	29	-	-	7	22	-
2011/2012	上水	6-3	松柏塢	7	1	-	-	6	-
2012/2013	上水	6-5	長瀝村	4	-	-	4	-	-
2014/2015	粉嶺	6-16	孔嶺(西)	10	3	-	1	6	-
2014/2015	打鼓嶺	6-20	坪洋新村	7	7	-	-	-	-
2015/2016	粉嶺	6-4	和合石村	6	6	-	-	-	-
2015/2016	打鼓嶺	6-8	坪洋村	6	6	-	-	-	-
2016/2017	上水	6-1	天平山村	5	-	-	3	2	-
2016/2017	沙頭角	6-9	萊洞村	2	2	-	-	-	-
2016/2017	上水	6-13	松柏塢	6	6	-	-	-	-
2016/2017	上水	6-14	安圍村	2	2	-	-	-	-
2016/2017	上水	6-15	馬草壟	2	2	-	-	-	-
2016/2017	粉嶺	6-16	蝴蝶山村	6	6	-	-	-	-
2016/2017	粉嶺	6-17	軍地西村	4	4	-	-	-	-
2016/2017	粉嶺	6-18	白田新村	2	2	-	-	-	-
2016/2017	打鼓嶺	6-19	昇平新村	6	-	6	-	-	-
2016/2017	沙頭角	6-21	木棉頭村	3	3	-	-	-	-
2016/2017	沙頭角	6-22	山咀村	3	3	-	-	-	-

年份	分區	項目編號	鄉村	申請數目	工程進度				
					正落實 安裝地點	施工中	尚待 取得共識	已完成	其他*
2016/2017	沙頭角	6-23	上禾坑村	4	4	-	-	-	-
2017/2018	上水	6-1	吳屋村	5	5	-	-	-	-
2017/2018	上水	6-2	長瀝村	2	2	-	-	-	-
2017/2018	粉嶺	6-3	獅頭嶺村	3	-	-	1	2	-
2017/2018	粉嶺	6-4	孔嶺村	4	1	3	-	-	-
2017/2018	沙頭角	6-5	萬屋邊村	6	6	-	-	-	-
2017/2018	打鼓嶺	6-6	香園圍	4	-	4	-	-	-
2017/2018	打鼓嶺	6-7	昇平新村	4	-	-	4	-	-
2017/2018	上水	6-8	蕉徑彭屋	5	5	-	-	-	-
2017/2018	上水	6-9	唐公嶺	9	9	-	-	-	-
2017/2018	上水	6-10	麒麟村	1	1	-	-	-	-
2017/2018	上水	6-11	麒麟村	3	3	-	-	-	-
2017/2018	粉嶺	6-12	粉嶺圍	4	-	2	-	2	-
2017/2018	粉嶺	6-13	河霸村	5	-	-	1	4	-
2017/2018	粉嶺	6-14	孔嶺村	3	-	-	1	2	-
2017/2018	沙頭角	6-15	山咀村	5	5	-	-	-	-
2017/2018	沙頭角	6-16	萬屋邊村	4	4	-	-	-	-
2017/2018	打鼓嶺	6-17	昇平新村	5	-	5	-	-	-
2017/2018	上水	6-18	蓮塘尾	5	5	-	-	-	-

年份	分區	項目編號	鄉村	申請數目	工程進度				
					正落實 安裝地點	施工中	尚待 取得共識	已完成	其他*
2017/2018	粉嶺	6-19	簡頭村	2	-	-	1	1	-
2017/2018	粉嶺	6-20	粉嶺圍	1	1	-	-	-	-
2017/2018	沙頭角	6-22	萊洞東村	5	5	-	-	-	-
2017/2018	打鼓嶺	6-24	較寮村	2	2	-	-	-	-
2017/2018	打鼓嶺	6-25	新屋嶺	2	-	2	-	-	-
2018/2019	上水	6-1	吳屋村	5	5	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-2	蓮塘尾	2	2	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-3	蕉徑	7	7	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-4	營盤村	2	2	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-5	石湖新村	4	4	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-6	上水圍上北村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-7	麒麟村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	上水	6-8	麒麟村	2	2	-	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-9	孔嶺村	2	2	-	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-10	高莆北村	3	-	-	3	-	-
2018/2019	粉嶺	6-11	簡頭村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-12	粉嶺圍	1	-	1	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-13	塘坑村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-14	新塘莆	6	6	-	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-15	和合石村	1	1	-	-	-	-

年份	分區	項目編號	鄉村	申請數目	工程進度				
					正落實 安裝地點	施工中	尚待 取得共識	已完成	其他*
2018/2019	粉嶺	6-16	虎地排	6	-	6	-	-	-
2018/2019	粉嶺	6-17	嶺咀村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-18	萬屋邊村	5	5	-	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-19	萊洞村	5	5	-	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-20	上禾坑村	3	3	-	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-21	新村	2	-	2	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-22	烏蛟騰村	2	2	-	-	-	-
2018/2019	沙頭角	6-23	南涌村	1	1	-	-	-	-
2018/2019	打鼓嶺	6-24	竹園	5	-	-	5	-	-
2018/2019	打鼓嶺	6-25	恐龍坑	8	8	-	-	-	-
2018/2019	打鼓嶺	6-26	較寮村	4	4	-	-	-	-
2018/2019	打鼓嶺	6-27	沙嶺村	5	5	-	-	-	-
2018/2019	打鼓嶺	6-28	李屋村	5	5	-	-	-	-
			總數		185	31	31	47	0

*因應長期未能達成共識完成安裝工作，有關街燈配額將擱置，並在可能的情況下作靈活處理。