

水務署

工程項目 191WC –進度報告

西貢區議會

房屋及環境衛生委員會

(截至二零一三年八月三十一日)

合約編號	10/WSD/10
合約名稱:	更換及修復水管工程第四階段第一期-沙田及西貢區水管工程
預計費用:	港幣一億一千一百萬
動工日期	二零一一年八月
預計竣工日期	二零一五年十二月
工程內容:	工程包括在西貢區（沿西貢公路、普通道、康健路及部份鄉村路段）及將軍澳區（沿翠琳路、寶琳北路、寶琳南路、寶寧路、昭信路、環保大道、清水灣道、新清水灣道、飛鵝山道及部份鄉村路段）進行更換及修復約 26 公里長的地下水管。
工程進度:	水管敷設工程進行中，42% 水管已鋪設。

合約編號	10/WSD/11
合約名稱:	更換及修復水管工程第四階段第一期-新界東主要水管工程
預計費用:	港幣四千一百萬
動工日期	二零一二年四月
預計竣工日期	二零一五年十二月
工程內容:	工程包括在西貢區（大網仔路沿美裕街至大環段、西貢公路沿北圍至輦徑篤路段、普通道近萬年街、西沙路、仁義路及安達臣道近清水灣道）進行更換及修復約 5.8 公里長的地下水管。
工程進度:	水管敷設工程進行中，42% 水管已鋪設。