

南區區議會

香港仔港灣兩岸的海濱長廊及鴨脷洲大街一帶之美化工程

目的

向南區區議會簡略匯報合約CV/2011/02香港仔港灣兩岸的海濱長廊及鴨脷洲大街一帶之美化工程的進度。

背景

2. 爲了進一步改善香港仔現有的旅遊景點及設施，土木工程拓展署已於2011年9月聘任承建商利達-基利聯營於香港仔港灣兩岸的海濱長廊及鴨脷洲大街一帶進行美化工程。

最新進展

3. 上述工程的最新進展如下：

- (a) 合約要求承建商負責爲工程進行設計及施工。
- (b) 承建商現正進行設計工作並計劃於2012年上旬完成全部詳細設計。
- (c) 大部份於香港仔海濱長廊之工程將於2012年裡完成，主要美化元素的設計草圖已完成，詳情將於會上另行以電腦報表向議員匯報。
- (d) 承建商預期會於2012年第3季完成隧道上蓋之美化工程，並於2012年底完成興建於香港仔海濱長廊加設的觀景台、表演

台、洗手間、旅遊資訊中心、船舶上落處上蓋等。

- (e) 另擬於鴨脷洲行車橋邊懸掛之燈飾亦計劃於2012年第3季完成。與有關政府部門，包括路政署和海事署等磋商以後，承建商會於日內安裝一塊模擬燈飾作測試用途。
- (f) 於鴨脷洲包括鴨脷洲大街一帶之工程將於2012年第3季開展，預計可於2014年內完成。
- (g) 風之塔公園入口的美化工程會於2012年第3季開展，預計可於2013年內完成。

發展路向

- 4. 為讓公眾瞭解美化工程的進度，本署會於工程不同階段向南區區議會或屬下委員會匯報最新的進展及安排。

土木工程拓展署

2012年1月