

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的最新工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

- (一) 由主承建商負責的籌備工作已於 2014 年 7 月 28 日開展，所有工程包括連接天橋橋樑位置的地下勘察、進一步擴闊醫院 B 段路的和地下管道改道工程，大致按計劃如期進行。基於鄰近薄扶林輸水管的行人道正進行泥釘工程，該行人道須暫時封閉。泥釘工程用以鞏固現時斜坡結構，預計於 2015 年 7 月完工。
- (二) 為盡量減少對員工、訪客和鄰居造成干擾，工地已採取有效的消減噪音和防治蚊蟲措施。噪音緩解措施包括使用更全面的隔音屏障和低噪音之機器。此外，防止蚊蟲繁殖的措施亦增強至每週兩次。食物環境衛生署已於 2014 年 11 月 5 日實地檢查，並確認相關措施符合相關規定。

乙. 興建新大樓籌備工作

- (一) 為了籌備遷拆及新大樓的建設工程，新大樓選址範圍內和附近現有的管道和配套服務系統須預先完成改道和重置。一項初步評估現有地下管道位置和地下異常狀況的報告亦經已由建築署委託的顧問完成。

- (二) 此外，為了減輕施工造成的噪音和震動，醫院K和J座將會安裝雙層玻璃窗，而震動影響評估也在進行中。

丙. 63 號專線小巴等候及排隊區

- (一) 醫院合約顧問的可行性研究結果顯示，63號專線小巴等候及排隊區適合增設優化措施，為乘客於雨天及烈日下提供保護。顧問團隊現正構思初步設計，包括考慮於該候車處搭建半覆蓋遮雨棚、帳篷、或幕牆等。設計初稿預計於2015年首季完成，作諮詢和檢討。

醫院管理局

2015年1月