

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的最新工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

- (一) 高級職員宿舍的改建及相關工程已於 2014 年 7 月 28 日展開，大致按計劃如期進行。
- (二) 連接高級職員宿舍及醫院其他大樓之行人天橋初期工程正在進行。為減低對醫院日間繁忙運作的影響，工程已取得「建築噪音許可證」容許於晚上七時至翌日上午七時進行部分工程，有效期至今年 10 月底。醫院已通知鄰近私人住宅居民，解釋施工需要及盼獲諒解與包容。
- (三) 配合行人天橋地基興建，地基範圍及附近一帶部份泊車位置要停用數星期至六個月。為確保醫院有足夠泊車位置以應付日常運作需要，S 座專科門診大樓部份甚至全部訪客車位或需暫時停用，醫院鼓勵訪客使用附近的停車場或公眾交通工具。
- (四) 事故及意見反映

2015 年 5 月至 6 月事故及意見反映報告總結如下：

	性質	日期	詳細資料	跟進行動
I.	工傷	2015 年 6 月 2 日	承建商工人在高級職員宿舍搬運鋼架時腿部受傷	加強工人訓練
II.	意見		無	不適用

## 乙. 興建新大樓籌備工作

- (一) 就有區議員對薄扶林道連接旭龢道公眾行人路的關注，醫院管理局總辦事處已去信相關政府部門尋求協助，醫院會繼續跟進並適時向區議會報告。

醫院管理局  
2015年7月