

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

- (一) 工程現已進入最後階段。消防處於2016年10月27日至11月3日期間對高級職員宿舍進行了消防檢查，以確保所有消防裝置符合有關守則及條例。合格證明書有待發放。
- (二) 瑪麗醫院院內及周邊地區人流及車流評估的服務合約已於2016年11月批出，南區區議會的建議及意見亦會為顧問所考慮。
- (三) 事故及意見反映

2016年9月至12月7日事故及意見反映報告總結如下：

	性質	日期	詳細資料	跟進行動
I.	工傷	6/9/2016	一名承建商工人在新鋪設批盪的地台上滑倒，弄傷雙手。	新鋪設地台批盪的地方在養護期間會被圍起並加設警告標語。

	性質	日期	詳細資料	跟進行動
II.	工傷	10/10/2016	一名承建商工人在準備工作時滑倒，左膝撞到置於地上的風槽零件受傷。	加強工地整理，鋒利的物料會被包妥及儲存於走廊通道以外的地方。
III.	工傷	12/10/2016	一名承建商工人在吊籃內執行玻璃幕牆防水測試時，被一截脫離接駁的水喉擊傷右手尾指。	舉辦培訓及工地座談會，教授工人正確使用水喉。只有完整無接駁的水喉會獲批使用。

乙. 興建新大樓籌備工作

為減輕重建工程可能產生的噪音影響，醫院K座和J座正在安裝雙層玻璃窗。到目前為止，K座約八成五病房已經完成安裝。

丙. 瑪麗醫院重建計劃網站

瑪麗醫院重建計劃的雙語網站預計於2017年第一季推出。網站根據政府資訊科技總監辦公室無障礙網頁嘉許計劃評審準則而編寫。

總結

2. 請議員備悉本文件所載列之最新進展。

醫院管理局

2017年1月