

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃進度報告

目的

本文件旨在扼要重述早前於2018年1月11日南區區議會大會討論後向南區區議會提交有關「瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程」的補充資料，以及報告瑪麗醫院重建計劃的工程進度。

工程重點

2. 瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程範圍包括拆卸臨床病理大樓、香港大學的病理學樓和醫生宿舍，並提供一條由薄扶林道駛入的另一醫院車路及興建一座新醫院大樓。
3. 新大樓的設計將以病人為本，便捷連接和協調各類服務，並提供更大的樓層面積和更多自動扶梯及升降機，改善醫院通道以配合社區長遠發展。為提升運作效益及加強新大樓與K座和其他主要臨床設施的聯繫，新大樓設有接駁天橋，連接K座1、3、11及19樓及低層4樓。
4. 新大樓的天台將根據環境保護署已批出的環境許可證（編號EP-522/2017）所說明的指定工程項目及條件建造及營辦一個只供緊急醫療服務的直升機坪，以提升緊急醫療運送服務。
5. 新大樓範圍將增設一條行車路接駁薄扶林道至瑪麗醫院，作日常運作之用（如醫院緊急服務及非緊急救護車等車輛），以改善醫院緊急服務及紓緩現時醫院主要行車通道的擠塞情況。新增設的行車路之安排細節將會以薄扶林道近瑪麗醫院路段的交通情況及安全為首要考慮。

6. 有關主要改善設施方面，瑪麗醫院於重建工程完成後預計將增設14間手術室，以應付未來的服務需求。

進度報告

甲. 高級職員宿舍（T座）改建工程

7. 高級職員宿舍（T座）改建工程相關的調遷工作大致按計劃進行，預計於2018年年中完成。

8. 惜別間（殮房）已於2018年2月24日遷入T座及投入服務，並設有獨立升降機運載遺體往返惜別間。為進一步優化有關服務，瑪麗醫院邀請病人組織參與成立工作小組，就惜別間的服務和設施收集社區組織的意見及提出改善方案，進一步理順服務。

乙. 興建新大樓籌備工作

9. 為減輕施工期間噪音造成的影響，醫院於K座及J座的安裝雙層玻璃窗工程已於2018年1月完成。

10. 有關通往旭龢道的行人小徑重置工程，土木工程拓展署於有關範圍的斜坡改善工程預計於2018年3月竣工，行人小徑重置工程將於土木工程拓展署交回該地段予地政總署後約兩個月後開展，並預計於2018年8月完成。

11. 新大樓工程合約已於2018年1月19日完成招標，現正進行評審工作。有關瑪麗醫院重建計劃第一期主要工程的文件預計於2018年3月諮詢立法會衛生事務委員會，並期望可於2018年4月提交文件予立法會工務小組委員會及2018年7月提交文件予立法會財務委員會。如獲通過撥款，新大樓興建工程計劃將於2018年第4季開展，並預計於2024年落成。

丙. 社區溝通及參與

12. 有關社區溝通方面，除了現有的瑪麗醫院重建計劃雙語網站及社區通訊外，院方將定期舉辦社區座談會及邀請社區各界人士參與，簡介工程進度及收集意見。2018年第1季的社區座談會將於3月7日於香港仔坊會總部舉行，歡迎議員和市民參與出席。

13. 為促進區議會、各社區持份者與醫院之間的聯繫，院方將成立社區聯絡小組，以提供一個直接溝通的渠道，匯報重建計劃的進展及磋商相關事宜，並儘力協調社區人士對工程的關注事項。

徵詢意見

14. 請議員備悉本文件所載列之資料及發表意見。

醫院管理局

2018年3月